



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOTEPEC
2009 - 2012



COMPROMETIDOS CONTIGO.

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA No. 22 DE CODEMUN

FECHA: OCTUBRE 20 DE 2009
HORA: 18:00 HRS.

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Integración y toma de protesta de nuevos consejeros del Consejo Desarrollo Municipal.
4. Informe financiero de avance de obras con recursos FISM 2007, FISM 2008, y FISM 2009, al 30 de septiembre de 2009. (Asesor Financiero)
5. Informe de avances físicos de las obras FISM 2007, FISM 2008 y FISM 2009, al 16 de octubre de 2009. (Asesor Técnico).
6. Propuesta de obras con recursos FISM 2003, 2007, 2008 y 2009. (Asesor Técnico).
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.



LISTA DE ASISTENCIA
EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL
20 DE OCTUBRE DE 2009, AUDITORIO MUNICIPAL

		HORA DE ENTRADA:	
NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA	
1. AGUSTÍN HUMERCINDO CONTRERAS	Bn. EL OXCO		
2. ADRELIJO GUERRERO FLORES	LA "Y"		
3. GERARDO ALFREDO GARCIA MANCILLA	FABRICA MARIA		
4. JOAQUÍN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bn. LA PURÍSIMA		
5. FRANCISCO GÓMEZ SALINAS	Bn. LA JOYA		
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC		
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC		
8. LUZ VIRGINIA RODRÍGUEZ FERRO	Bn. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO		
9. RUBÉN TÓRRES FLORES	SAN AGUSTIN MIMBRES		
10. JUAN LUIS FABIAN MEJA	VILLA SECA		
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO		
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bn. SAN PEDRO		
13. REMEDIOS MONTANO ANTONIO	SANTA ANA JILOTZINGO		
14. JOSÉ PEÑA MARTINEZ	Bn. DOS CAMINOS		
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUITPAN		
16. NOE AGUSTIN PATONI	VILLA CUAUHTÉMOC		
17. JOSÉ CRUZ BAUTISTA FLORES	Bn. PUENTE SAN PEDRO		
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES		
19. JOSUE ALBARRÁN MARTINEZ	Bn. SAN JUAN		
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bn. EL ARENAL		
21. ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA	Bn. EL CAPULIN		
22. PABLO ARÁMIS JIMENEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA		
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bn. LA ROSA		
24. ALFREDO LAURIANO PÉREZ	SAN MATEO MOZOQUITPAN		
25. SIMÓN DUARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO		
26. TOMÁS CONTRERAS VENTURA	Bn. LA TÉCNICA		
27. HUMBERTO OLIVERO MARTINEZ	Bn. EL ESPINO		
28. JOSE ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TETILLA		
29. CUTBERTO CRÉSCENCIO MONCIBO	Bn. LOMA DEL MAGREY		















H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOITEPEC
2009 - 2012



LISTA DE ASISTENCIA
EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

20 DE OCTUBRE DE 2009

HORA DE ENTRADA: HRS.

NOMBRE	FIRMA
LIC. VICENTE QUIROZ PEÑALOZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
L.E. LUCIANO LUNA COLIN SÍNDICO PROCURADOR	
C. JORGE ANTONIO FABILA MONDRAGON PRIMER REGIDOR	
PROFR. SIMÓN FERNÁNDEZ REYES SEGUNDO REGIDOR	
C. CONSUELO ALBARRÁN HERNÁNDEZ TERCER REGIDORA	
LIC. YESSÉNIA URIBE GARCÍA CUARTA REGIDORA	
C. PRUDENCIO MATEO ITURBIDE QUINTO REGIDOR	
C. EDUARDO DELGADO RODRIGUEZ SEXTO REGIDOR	
C. JESÚS DÍAZ CRUZ SÉPTIMO REGIDOR	
C. GABRIEL MONTES ARÉVALO OCTAVO REGIDOR	
C. SALOMÓN OVANDO ZAMORA NOVENO REGIDOR	
C. JUSTINO SALAZAR VELAZQUEZ DÉCIMO REGIDOR	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOITEPEC
2009 - 2012



LISTA DE ASISTENCIA
EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESION
ORDENARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

20 DE OCTUBRE DE 2009

HORA DE ENTRADA: HRS.

LICENCIADO CÉSAR MOLINA PORTILLO	SECRETARJO TÉCNICO	
C.P. FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ	TESORERA MUNICIPAL	
ARQ. AGRIPINO MARTÍNEZ BENITEZ	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	
P.D. EDGAR RUBÉN RODRÍGUEZ NOLASCO	CONTRALOR MUNICIPAL	
LIC. JUAN RIVERO MARTÍNEZ	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	
C.P. CARLOS DELGADO AMBRÍS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOITEPEC
2009 - 2012



LISTA DE ASISTENCIA
EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

20 DE OCTUBRE DE 2009

HORA DE SALIDA: HRS.

NOMBRE	FIRMA
LIC. VICENTE QUIROZ PEÑALOZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
L.E. LUCIANO LUNA COLIN SINDICO PROCURADOR	
C. JORGE ANTONIO FABILA MONDRAGON PRIMER REGIDOR	
PROFR. SIMÓN FERNÁNDEZ REYES SEGUNDO REGIDOR	
C. CONSUELO ALBARRÁN HERNÁNDEZ TERCER REGIDORA	
LIC. YESSÉNIA URIBE GARCÍA CUARTA REGIDORA	
C. PRUDENCIO MATEO ITURBIDE QUINTO REGIDOR	
C. EDUARDO DELGADO RODRIGUEZ SEXTO REGIDOR	
C. JESÚS DÍAZ CRUZ SÉPTIMO REGIDOR	
C. GABRIEL MONTES AREVALO OCTAVO REGIDOR	
C. SALOMÓN OVANDO ZAMORA NOVENO REGIDOR	
C. JUSTINO SALAZAR VELÁZQUEZ DÉCIMO REGIDOR	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOHTEPEC
2009 - 2012



LISTA DE ASISTENCIA
EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL
20 DE OCTUBRE DE 2009, AUDITORIO MUNICIPAL

		HORA DE SALIDA:	
NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA	
1. AGUSTÍN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO		
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"		
3. GERARDO ALFREDO GARCIA MANCILLA	FABRICA MARIA		
4. JOAQUIN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bo. LA PURISIMA		
5. FRANCISCO GOMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA		
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC		
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC		
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO		
9. RUBÉN TORRES FLORES	SAN AGUSTÍN MIMBRES		
10. JUAN LUIS FABIAN MEJIA	VILJA SECA		
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO		
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO		
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA JELOTZINGO		
14. JOSÉ PEÑA MARTINEZ	Bo. DOS CAMINOS		
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUILPAN		
16. NOE AGUSTIN PATOMI	VILLA CUAUHTEMOC		
17. JOSE CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO		
18. LÉONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES		
19. JOSUÉ ALBARRÁN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN		
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bo. EL ARENAL		
21. ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULIN		
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	CACOLONIA GUADALUPE VICTORIA		
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA		
24. ALFREDO LAURIANO PÉREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN		
25. SIMÓN DUARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO		
26. TOMAS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA JUANICA		
27. HUMBERTO QUEROZ MARTINEZ	Bo. EL ESPINO		
28. IONE ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TEITTLA		
29. CUBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGUEY		




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOITEPEC
2009 - 2012



LISTA DE ASISTENCIA
EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

20 DE OCTUBRE DE 2009

HORA DE SALIDA: HRS.

LICENCIADO CÉSAR MOLINA PORTILLO	SECRETARIO TÉCNICO	
C.P. FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ	TESORERA MUNICIPAL	
ARQ. AGRIPINO MARTINEZ BENITEZ	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	
P.D. EDGAR RUBÉN RODRÍGUEZ NOLASCO	CONTRALOR MUNICIPAL	
LIC. JUAN RIVERO MARTÍNEZ	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	
C.P. CARLOS DELGADO AMBRIS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	



SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Acta número veintidós.

En Villa Cuauhtémoc, Oztolotepec, México, reunidos en el Salón del Pueblo de esta Presidencia Municipal, recinto oficial para celebrar la Sesión Ordinaria en primera convocatoria del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), de conformidad con lo establecido en el Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; siendo las dieciocho horas del día veinte de octubre del año dos mil nueve, estando presentes los integrantes de dicho Consejo, Lic. Vicente Quiroz Peñaloza, Presidente Municipal Constitucional de Oztolotepec; Lic. César Molina Portillo, Secretario del H. Ayuntamiento; C.P. Flavia Villafranco Quiroz, Tesorera Municipal; Arq. Agripino Martínez Benitez, Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología; P.D. Edgar Rodríguez Nolasco, Contralor Municipal; Lic. Juan Rivero Martínez, Director de Servicios Públicos y C. P. Carlos Delgado Ambrós, Director de Administración; asimismo los C. L.E. Luciano Luna Coffin, Síndico Procurador; C. Jorge Antonio Fabila Mondragón, Primer Regidor; Profr. Simón Fernández Reyes, Segundo Regidor; C. Consuelo Albarrán Hernández, Tercer Regidora; Lic. Yessenia Uribe García, Cuarta Regidora; C. Prudencio Mateo Iturbide, Quinto Regidor; C. Eduardo Delgado Rodríguez, Sexto Regidor; C. Jesús Díaz Cruz, Séptimo Regidor, C. Gabriel Montes Arévalo, Octavo Regidor; C. Saforón Ovando Zamora, Noveno Regidor y Justino Salazar Dionisio, Décimo Regidor; por lo que se procedió a desahogar la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Integración y toma de protesta de nuevos consejeros del Consejo Desarrollo Municipal.
4. Informe financiero de avance de obras con recursos FISM 2007, FISM 2008, y FISM 2009, al 30 de septiembre de 2009. (Asesor Financiero)
5. Informe de avances físicos de las obras FISM 2007, FISM 2008 y FISM 2009, al 16 de octubre de 2009. (Asesor Técnico).
6. Propuesta de obras con recursos FISM 2003, 2007, 2008 y 2009. (Asesor Técnico).
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA

PUNTO NÚMERO UNO.- Para dar inicio al desahogo del orden del día, se procedió a pasar lista de presentes, contando con la asistencia de diecisiete representantes comunitarios, existiendo el quórum legal, declarando formalmente la instalación de la sesión ordinaria en segunda convocatoria del CODEMUN, en atención al numeral 3.2.2 del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales del año 2007 al 2009; por lo que se procede a dar lectura al orden del día, siendo **aprobado por unanimidad de votos.**



PUNTO NUMERO DOS.- En uso de la palabra el Lic. Vicente Quiroz Peñaloza, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN, agradece a los presentes por su asistencia, no sin antes manifestarles que la suma de voluntades y la coordinación de esfuerzos harán posible el logro de objetivos comunes.

PUNTO NÚMERO TRES.- Integración del Consejo de Desarrollo Municipal, quedando de la siguiente manera:

- **Presidente del Consejo:** Lic. Vicente Quiroz Peñaloza, Presidente Municipal Constitucional.
- **Secretario Técnico:** Lic. César Molina Portillo, Secretario del H. Ayuntamiento.
- **Síndico Municipal y Regidores**
- **Asesor Financiero:** C.P. Flavia Villafranco Quiroz, Tesorera Municipal.
- **Asesor Técnico:** Arq. Agripino Martínez Benítez, Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- En uso de la palabra la C.P. Flavia Villafranco Quiroz, Asesor Financiero, realiza la presentación del Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2003, 2007, 2008 y 2009 al 30 de septiembre del 2009, bajo el siguiente tenor.

**OBRAS FISM 2003
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
FISM - 006	SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAYORAZGO Y EJIDO DE CAPULHUAC	500,000.00	100%	403,799.98	96,200.02

**OBRAS FISM 2007
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
28	Construcción de tres aulas Esc. Sec. Técnica 206	San Mateo Capulhuac	916,877.64	910,939.31	5,938.33
32	Mejoramiento a la Vivienda (segunda etapa)	Todo el Municipio	1'060,207.89	828,256.80	231,951.09
33	Pavimentación con concreto hidráulico calle Miguel Hidalgo y Costilla.	Barrio San Juan	500,000.00	499,894.35	105.65
34	Introducción de Drenaje Calle 5 de Mayo	Cabecera Municipal	325,363.30	281,470.34	43,892.96
TOTAL			14'156,900.00	13'875,011.97	281,888.03

**OBRAS FISM 2008
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Rehabilitación de Drenaje Calle El Álamo (Segunda etapa)	Bo. El Arenal	300,000.00	269,581.28	30,418.72
2	Rehabilitación de la Calle Constitución	Barrio el Capulín	950,000.00	948,980.10	1,019.90
3	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle del Trabajo	El Espino	300,000.00	299,990.93	9.07
4	Pavimentación Hidráulica Cerrada La Purísima	Bo. La Purísima	500,000.00	499,966.41	33.59



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOITEPEC
2009 - 2012



6	Construcción de Colector	Bo. San Pedro	700,000.00	698,116.67	1,883.33
7	Rehabilitación de la calle Independencia	Cabecera Municipal	1'500,000.00	1,490,424.70	-9,575.30
10	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Julían Escalante"	Bo. Dos Caminos	275,000.00	238,858.38	36,141.62
15	Construcción de Barda Perimetral en la Esc. Sec. Técnica No. 141 "Juan de La Barrera"	La Concepción de Hidalgo	185,000.00	184,484.16	515.84
17	Electrificación Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	200,000.00	196,307.70	3,692.30
18	Introducción de Drenaje, Guarniciones y Banquetas de la Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	350,000.00	348,769.82	1,230.18
19	Sistema de Agua Potable (Sexta Etapa)	Bo. Puente San Pedro	500,000.00	498,442.69	1,557.31
23	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Francisco Gavilana Soler"	Las Trojes	275,000.00	253,224.86	21,775.14
25	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero	San Mateo Mozoquilpan	800,000.00	697,657.74	102,342.26
26	Construcción de Barda Perimetral Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Bo. La Rosa.	Santa Ana Jilotzingo	150,000.00	148,306.25	1,693.75
28	Pavimentación con Concreto Hidráulico Av. México	Santa Ana Mayorazgo	600,000.00	599,577.18	422.82
29	Pavimentación con concreto Hidráulico Calle División del Norte	Santa María Tetitla	450,000.00	435,512.05	14,487.95
32	Ampliación de electrificación Loma del Maquey	Santa Ana Jilotzingo	800,000.00	0.00	800,000.00
33	Construcción de guarniciones y banquetas en la Calzada la "Y"	La Y	300,000.00	299,955.01	44.99
34	Mejoramiento a la Vivienda	Todo el Municipio	725,672.32	602,000.00	123,672.32
35	Pavimentación con concreto hidráulico Calle José María Morelos y Pavón.	Barrio San Juan	500,000.00	499,884.35	105.65
37	Adquisición de vehículos y una motocicleta para supervisión		220,000.00	208,000.00	12,000.00
38	Const. de barda perimetral en la Esc. Prim. "Sor Juana Inés de la Cruz" (1ª. Etapa)	San Mateo Capulhuac	200,000.00	199,622.70	377.30
39	Construcción de loza para aulas en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata"	Santa Ana Mayorazgo	50,000.00	49,829.50	170.50
40	Construcción de Embovedado en Av. El Canal	Puente San Pedro	42,316.14	40,716.90	1,599.24
TOTAL			17'057,370.00	15'892,600.92	1'164,769.08

OBRAS FISM 2009
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS "JULIAN ESCALANTE"	BO. DOS CAMINOS	75,000.00	60,032.27	14,967.73
2	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	BO. DOS CAMINOS	435,000.00	434,843.95	156.05
3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR (PRIMERA ETAPA)	BO. EL ARENAL	350,000.00	0.00	350,000.00
4	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALÍA	BO. EL CAPULÍN	365,000.00	364,895.59	104.41
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. EL ESPING	250,000.00	0.00	250,000.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOTEPEC
2009 - 2012



COMPROMETIDOS CONTIGO

7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	BO. EL ESPINO	250,000.00	0.00	250,000.00
8	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE 31 DE DICIEMBRE	BO. LA PURÍSIMA	115,000.00	0.00	115,000.00
9	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	BO. LA PURÍSIMA	285,000.00	279,891.54	5,108.46
10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN JUAN	500,000.00	0.00	500,000.00
11	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN PEDRO	854,718.00	0.00	854,718.00
12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LA PALMA	CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	349,959.42	40.58
13	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (TERCERA ETAPA)	COL. GUADALUPE VICTORIA	676,100.00	0.00	676,100.00
14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASOLO	COL. GUADALUPE VICTORIA	250,000.00	215,879.41	34,120.59
15	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE MOZOQUIPAN	650,000.00	395,417.64	254,582.36
16	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE SANTA MARIA TETITLA	650,000.00	329,648.83	320,351.17
17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE BO. EL OXCO A BO. LA FRAMPA	BO. EL OXCO	950,000.00	923,594.93	26,405.07
18	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA "Y"	650,000.00	331,958.99	318,041.01
19	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CAMINO AL PANTEÓN	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	882,500.00	0.00	882,500.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA CONCEPCION DE HIDALGO	650,000.00	391,631.41	258,368.59
21	DRENAJE, PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENSIÓN CALLE DEL CENTRO DE SALUD	BO. LA HUÁNICA	950,000.00	865,649.81	84,350.19
22	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 UNO (SAN RAFAEL) - LA HUÁNICA DEL KM 0+000 AL 5+400 PRIMERA ETAPA	SAN MATEO CAPULHUAC	1'750,000.00	486,361.30	1'263,638.70
23	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" BO. LA ROSA	LA ROSA, JILOTZINGO	150,000.00	143,435.76	6,564.24
24	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOMA DEL MAGUEY (COMPLEMENTO)	SANTA ANA JILOTZINGO	400,000.00	0.00	400,000.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	BO. PUENTE SAN PEDRO	650,000.00	329,648.83	320,351.17
26	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO	SAN AGUSTÍN MIMBRES	950,000.00	949,852.83	50,147.17
27	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO LA PURISIMA (PRIMERA ETAPA)	SAN AGUSTÍN MIMBRES	150,000.00	119,070.92	30,929.08
28	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL CERRITO (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	950,000.00	949,847.73	50,152.27
29	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VIALIDAD NICOLAS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	400,000.00	0.00	400,000.00
30	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCIÓN	SANTA ANA MAYORAZGO	600,000.00	494,265.81	105,734.19
31	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGÓN	SANTA MARIA TETITLA	110,000.00	0.00	110,000.00
32	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	VILLA SECA	500,000.00	499,044.68	55,955.32
33	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	80,000.00	79,526.61	47,473.39
34	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO DEL MAZO VELEZ"	VILLA SECA	80,000.00	76,182.52	3,817.48



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOTEPEC
2009 - 2012



COMPROMETIDOS CONTIGO

35	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	40,000.00	38,838.96	1,161.04
36	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		740,000.00	99,791.26	640,208.74
TOTAL			17'688,318.00	9'209,271.00	8'479,047.00

PUNTO NÚMERO CINCO.- En uso de la palabra, el Arq. Agripino Martínez Benítez, Asesor Técnico realiza la presentación de los avances físicos de las obras del Ejercicio Fiscal 2009 referentes a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), bajo el siguiente tenor:

No:	OBRAS	COMUNIDAD	MONTO ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCE FISICO
FISM-01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "JULIAN ESCALANTE"	DOS CAMINOS	75,000.00	ADMN.	100%
FISM-03	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	DOS CAMINOS	435,000.00	CONTRATO	100%
FISM-05	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALIA	BARRIO EL CAPULIN	365,000.00	CONTRATO	100%
FISM-09	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	LA PURISIMA	285,000.00	CONTRATO	100%
FISM-012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PALMA	CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	ADMN.	100%
FISM-014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASOLO	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	250,000.00	ADMN.	100%
FISM-015	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	EJIDO DE MOZOQUILPAN	650,000.00	CONTRATO	95%
FISM-016	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	EJIDO DE TETITLA	650,000.00	CONTRATO	100%
FISM-017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL OXCO AL BO. LA TRAMPA	EL OXCO	950,000.00	CONTRATO	100%
FISM-018	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA Y	650,000.00	CONTRATO	100%
FISM-020	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA CONCEPCION DE HIDALGO	650,000.00	CONTRATO	95%
FISM-021	DRENAJE, PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENSIÓN. CALLE DEL CENTRO DE SALUD	LA HUANICA	950,000.00	CONTRATO	100%
FISM-022	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 (SAN RAFAEL) - LA HUANICA DEL KM. 0+000 AL 5+400 PRIMERA ETAPA	SAN MATEO CAPULHUAC	1,750,000.00	CONTRATO	50%
FISM-023	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC", BO. LA ROSA	LA ROSA	150,000.00	ADMN.	100%
FISM-025	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	PUENTE SAN PEDRO	650,000.00	CONTRATO	95%
FISM-026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO	SAN AGUSTIN MIMBRES	950,000.00	CONTRATO	100%
FISM-027	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO LA PURISIMA (PRIMERA ETAPA)	SAN AGUSTIN MIMBRES	150,000.00	ADMN.	100%
FISM-028	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL CERRITO (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	950,000.00	CONTRATO	100%
FISM-030	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCION	SANTA ANA MAYORAZGO	600,000.00	CONTRATO	100%
FISM-032	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	VILLA SECA	500,000.00	ADMN.	100%
FISM-033	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	30,000.00	ADMN.	100%
FISM-034	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO DEL MAZO VELEZ"	VILLA SECA	30,000.00	ADMN.	100%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOITEPEC
2009 - 2012

COMPROMETIDOS CONTIGO

FISM-007	REHABILITACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	100%	1,490,424.70	9,575.30
FISM-010	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JULIAN ESCALANTE"	DOS CAMINOS	275,000.00	100%	238,858.38	36,141.62
FISM-015	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TECNICA "JUAN DE LA BARRERA"	LA CONCEPCION DE HIDALGO	185,000.00	100%	184,484.16	515.84
FISM-017	ELECTRIFICACION CALLE FRANCISCO VILLA	LOMA PUENTE SAN PEDRO	200,000.00	100%	196,307.70	3,692.30
FISM-018	INTRODUCCION DE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	LOMA PUENTE SAN PEDRO	350,000.00	100%	348,769.82	1,230.18
FISM-019	SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEXTA ETAPA)	PUENTE SAN PEDRO	500,000.00	100%	498,442.69	1,557.31
FISM-023	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GAVILONDO SOLER"	SAN ISIDRO LAS TROJES	275,000.00	100%	253,224.86	21,775.14
FISM-025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MATEO MOZQUITPAN	800,000.00	100%	697,657.74	102,342.26
FISM-026	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA "CUAUNTEMOC" BO. LA ROSA	SANTA ANA JILOTZINGO	150,000.00	100%	148,306.25	1,693.75
FISM-028	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. MEXICO	SANTA ANA MAYORAZGO	600,000.00	100%	599,577.16	422.82
FISM-029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIVISION DEL NORTE	SANTA MARIA TETITLA	450,000.00	100%	435,512.05	14,487.95
FISM-033	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALZADA LA "Y"	LA Y	300,000.00	100%	299,955.01	44.99
FISM-034	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TODO EL MUNICIPIO	725,672.32	100%	602,000.00	123,672.32
FISM-035	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	BARRIO SAN JUAN	500,000.00	100%	499,894.35	105.65
FISM-037	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION	TODO EL MUNICIPIO	220,000.00	100%	208,000.00	12,000.00
FISM-038	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (1ª. ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	200,000.00	100%	199,622.70	377.30
FISM-039	CONSTRUCCION DE LOSA PARA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SANTA ANA MAYORAZGO	50,000.00	100%	49,829.50	170.50
FISM-040	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN LA AV. EL CANAL	PUENTE SAN PEDRO	42,316.14	100%	40,716.90	1,599.24
					TOTAL	364,769.08

Y la transferencia de la obra número:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
FISM-032	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE MAGUEY	SANTA ANA JILOTZINGO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
					TOTAL	800,000.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOITEPEC
2009 - 2012



FISM-335	REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC"	VILLA SECA	40,000.00	ADMON.	100%
FISM-036	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TODO EL MUNICIPIO	740,000.00	ADMON.	13%
TOTAL			12,960,000.00		

PUNTO NÚMERO SEIS.- Para continuar con el desahogo de los puntos el Arq. Agripino Martínez Benítez, Asesor Técnico informa que los remanentes de recursos FISM del Ejercicio Fiscal 2003; de la obra:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
FISM-006	SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAYORAZGO Y EJIDO DE CAPULHUAC	500,000.00	100%	403,799.98	96,200.02

Sea aplicada en la realización de la siguiente obra:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCION
FISM-024	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SAN LORENZO	PUENTE SAN PEDRO	96,200.02	ADMINISTRACION

De los remanentes del Ejercicio 2007 de las siguientes obras:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
FISM-028	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ESC. SEC. TECNICA No. 206	SAN MATEO CAPULHUAC	916,877.64	100%	910,939.31	5,938.33
FISM-032	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA)	TODO EL MUNICIPIO	1,060,207.89	100%	828,256.80	231,951.09
FISM-033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BARRIO SAN JUAN	500,000.00	100%	499,894.35	105.65
FISM-034	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO	CABECERA MUNICIPAL	325,363.30	100%	281,470.34	43,892.96
TOTAL						281,888.03

Se propone para la realización de la siguiente obra:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCION
FISM-035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 31 DE DICIEMBRE	BO. LA PURISIMA	281,888.03	ADMINISTRACION

De los remanentes del Ejercicio 2008 de las siguientes obras:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
FISM-001	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE EL ALAMO (SEGUNDA ETAPA)	EL ARENAL	300,000.00	100%	269,581.28	30,418.72
FISM-002	REHABILITACION DE LA CALLE CONSTITUCION	BARRIO EL CAPULIN	950,000.00	100%	948,980.10	1,019.90
FISM-003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL TRABAJO	EL ESPINO	300,000.00	100%	299,990.93	9.07
FISM-004	PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA LA PURISIMA	BO. LA PURISIMA	500,000.00	100%	499,966.41	33.59
FISM-006	CONSTRUCCION DE COLECTOR	BO. SAN PEDRO	700,000.00	100%	698,116.67	1,883.33



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOITEPEC
2009 - 2012



Sean aplicados en la realización de la siguiente obra:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCION
FISM - 041	REHABILITACION DE LA CALLE INDUSTRIA, 1ª ETAPA, TRAMO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ABASOLO	VILLA CUAUHTEMOC	1,164,759.08	CONTRATO

De los Recursos del FISM 2009, las obras siguiente:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
FISM-008	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 31 DE DICIEMBRE	BO. LA PURISIMA	115,000.00	0%	0.00	115,000.00
FISM-024	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE MAGUEY (COMPLEMENTO)	SANTA ANA JILOTZINGO	400,000.00	0%	0.00	400,000.00
FISM-29	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VIALIDAD NICOLAS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	400,000.00	0%	0.00	400,000.00
					TOTAL	915,000.00

Se propone su reasignación derivada de la inviabilidad para ejecutarse en este momento, sin embargo quedarán vigentes como propuesta para el Ejercicio 2010. En este punto el representante del COPACI de Bo. Loma del Maguey, pide que quede asentado en la presente acta, que existe el compromiso para que los recursos que hoy se transfieran, les sean asignados nuevamente en el ejercicio 2010; de tal manera que la propuesta que hace el Asesor Técnico se pueda considerar como un compromiso del actual gobierno. Peticion que en este momento es retomada para integrarse a la presente.

Quedando la reasignación de la siguiente manera:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCION
FISM - 037	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA	LOMA DE MAGUEY	400,000.00	ADMINISTRACION
FISM - 038	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AVENIDA MEXICO, 1A. ETAPA	SANTA ANA JILOTZINGO	400,000.00	ADMINISTRACION
FISM - 039	REHABILITACION DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS	TODO EL MUNICIPIO	115,000.00	ADMINISTRACION
			TOTAL	915,000.00

Del mismo programa FISM 2009, se propone la reafirmación de las obras aprobadas en la pasada reunión de CODEMUN, las cuales son:

No.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCION
FISM-004	CONSTRUCCION DE COLECTOR (PRIMERA ETAPA)	BO. EL ARENAL	350,000.00	ADMINISTRACION
FISM - 006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. EL ESPINO	250,000.00	ADMINISTRACION
FISM - 007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	BO. EL ESPINO	250,000.00	ADMINISTRACION
FISM - 010	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVTON (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN JUAN	500,000.00	ADMINISTRACION
FISM - 011	CONSTRUCCION DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN PEDRO	854,718.00	CONTRATO



FISM - 013	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (TERCERA ETAPA)	COL. GUADALUPE VICTORIA	676,100.00	ADMINISTRACION
FISM - 019	PAVIMENTACION CAMINO AL PANTEON	LA CONCEPCION DE HIDALGO	882,500.00	CONTRATO
FISM - 031	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON	SANTA MARIA TETITLA	110,000.00	ADMINISTRACION
FISM - 040	DESARROLLO INSTITUCIONAL	TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	ADMINISTRACION
TOTAL			3,973,318.00	

El Asesor Técnico del CODEMUN manifiesta específicamente respecto a la comunidad de Bo. El Espino, la necesidad técnica de replantear la obra hasta ahora autorizada para esa comunidad, ya que en su opinión la calle que se pretende pavimentar, no cuenta con los servicios básicos como son: agua potable, drenaje, guarniciones y banquetas e incluso electrificación y que por lo tanto será una obra que una vez realizada tendrá un grave riesgo de ser dañada para introducir los servicios antes mencionados.

En esta propuesta el representante del COPACI de Bo. El Espino, solicita que no se realice ningún cambio a la obra originalmente autorizada, ya que es la voluntad de la asamblea de su comunidad, que ésta se realice.

El Secretario Técnico menciona que este planteamiento del representante del COPACI de Bo. El Espino es retomado ya que la obra queda autorizada como hasta ahora, solicitando el Asesor Técnico que se asiente en el acta que no se está haciendo bajo las especificaciones técnicas más adecuadas y que es muy probable que en el corto plazo, el pavimento que se construya se tenga que romper por la falta de servicios que ya se han mencionado en dicha calle.

En este mismo punto, el Asesor Técnico comenta a todos los integrantes del CODEMUN que por lo que hace a proyectos de electrificación, éstos se retomarán para el ejercicio 2010, una vez que éstos sean retomados para presentarse ante la Junta de Electrificación del Estado de México y bajo la normatividad de la instancia que sustituya legalmente a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

En uso de la palabra el representante del COPACI del Bo. Loma de Puente San Pedro, propone que la asignación de remanentes de recursos, se de a las comunidades de acuerdo a la presencia y participación de los COPACIS, ya que existen algunos que asisten muy pocas ocasiones a las sesiones de CODEMUN. En este sentido el Asesor Técnico señala que estas propuestas se podrán establecer como nuevas reglas a partir de la renovación que en próximas fechas se dará de este CODEMUN.

Por lo que prosiguiendo con lo expuesto en este punto seis por el Asesor Técnico, el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN para la votación correspondiente, para el cambio de obras, contabilizándose diecisiete (17) votos a favor, aprobándose ésta por unanimidad de votos.

PUNTO NÚMERO SIETE DE ASUNTOS GENERALES.- El Secretario Técnico en uso de la palabra, por instrucción del Presidente Municipal, manifiesta que si algún integrante del CODEMUN desea participar, lo hagan en este momento, por lo que en uso de la voz el Presidente del COPACI de Bo. Dos Caminos pregunta al C. Presidente Municipal, si es necesario contratar empresas para realizar las obras; a lo que el Presidente responde que en ocasiones, por las necesidades técnicas de los proyectos, es necesario hacer uso de empresas, pero que se buscará que al realizarse estos proyectos se genere empleo para personas de nuestro municipio.

Prosiguiendo con el punto de Asuntos Generales, el Secretario Técnico, otorga el uso de la voz al representante del COPACI de Villa Cuauhtémoc, quien pregunta que a partir de este gobierno



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLTEPEC
2009 - 2012




COMPROMETIDOS CONTIGO

¿cuál será la forma de decidir el destino de los recursos y los proyectos de obra que le toque decidir al CODEMUN?

A lo anterior el Presidente Municipal responde que se hará de acuerdo a la normatividad, es decir tomando la opinión de las comunidades.


PUNTO NÚMERO OCHO.- No existiendo más asuntos que tratar de la orden del día, se da por terminada la presente sesión de CODEMUN, siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, del día en que se actúa.



Lic. Vicente Quiroz Peñaaloza
Presidente Municipal
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal


Lic. César Molina Portillo
Secretario del H. Ayuntamiento
Secretario Técnico


C. Jorge Antonio Pabla Monzón
Primer Regidor


C.P. Flavia Villafranco Quiroz
Tesorero Municipal
Asesor Financiero.


Prof. Simón Fernández Reyes
Segundo Regidor



Arq. Agripino Martínez Benítez
Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Ecología.
Asesor Técnico.


C. Consuelo Albarrán Hernández
Tercer Regidora.


C. Alfredo Ladrón de Guebara Pérez
Vocal de Control y Vigilancia.


Lic. Yesenia Uribe García
Cuarta Regidora.


P.D. Edgar Rodríguez Notasco
Contralor Municipal


C. Prudencio Mateo
Quinto Regidor


Lic. Juan Rivera Martínez
Director de Servicios Públicos



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOTEPEC
2009 - 2012



COMPROMETIDOS CONTIGO

C. Eduardo Delgado Rodríguez
Sexto Regidor

~~C. Carlos Delgado Ambrís
Director de Administración~~



~~C. José Díaz Cruz
Séptimo Regidor~~



~~C. Gabriel Montes Azevala
Octavo Regidor~~

C. Salomón Ovando Zamora
Noveno Regidora.

C. Justino Salazar Velázquez
Décimo Regidor.





ORDEN DEL DÍA
VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CODEMUN

FECHA: AGOSTO 11 DE 2009
HORA: 18:00 HRS.

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2007, 2008 y 2009 al 30 de junio del 2009. (Asesor Financiero)
4. Informe de remanentes de la obra denominada "Rehabilitación de drenaje calle Álamo (segunda etapa) en la comunidad de Bo. El Arenal". (Asesor Financiero)
5. Informe de avances físicos de las obras FISM de los Ejercicios Fiscales 2003, 2006, 2007, 2008 y 2009. (Asesor Técnico)
6. Propuesta de aplicación de remanente de los recursos del FISM Ejercicio Fiscal 2008. (Asesor Técnico)
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 11 DE AGOSTO 2009.

HORA DE ENTRADA:

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTIN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"	
3. GERARDO ALFREDO GARCÍA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUIN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bo. LA PURISIMA	
5. FRANCISCO GÓMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RUBEN TORRES FLORES	SAN AGUSTIN MIEMBRES	
10. JUAN LUIS FABIÁN MEHA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA BLÓTZINGO	
14. JOSÉ PENA MARTINEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUIPAN	
16. NOE AGUSTIN PATONI	VILLA CUAUHTEMOC	
17. JOSÉ CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUE ALBARRAN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULIN	
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURLANO PÉREZ	SAN MATEO MOZOQUIPAN	
25. SIMON DUARTE FRANCO	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	
26. TOMÁS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA HLANICA	
27. HUMBERTO QUIROZ MARTINEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TRITLA	
29. CULBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGUEY	



VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA
11 DE AGOSTO DE 2009



NOMBRE	CARGO	HORA DE ENTRADA:	HRS.
		FIRMA	
C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA	PRESIDENTE DEL CONSEJO		
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL		
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDEZ	PRIMER REGIDOR		
C. UBALDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR		
C. ROMUALDO SANTIN CASIANO	TERCER REGIDOR		
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR		
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJÍA	QUINTO REGIDOR		
C. MARTÍN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR		
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR		
LIC. VICTOR MANUEL MONTEL REYES	OCTAVO REGIDOR		
TEC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR		
LIC. EN FIS. RAMÓN CHÁVEZ ROCHA	DÉCIMO REGIDOR		



LISTA DE ASISTENCIA
VIGÉSIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL

11 DE AGOSTO DE 2009

HORA DE ENTRADA: HRS.

LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO	
L.A.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	ASESOR FINANCIERO	
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TÉCNICO	
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	ASESOR	
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR	
C. JAVIER ESQUIVEL MARTINEZ	ASESOR	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 11 DE AGOSTO 2009.

HORA DE SALUDA:

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTIN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"	
3. GERARDO ALFREDO GARCIA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUIN HERNANDEZ BALDERAS	Bo. LA PURISIMA	
5. FRANCISCO GOMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA	
6. JEAN GIL ANTONIA	EHDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RUBÉN TORRES FLORES	SAN AGUSTIN MIMBRES	
10. JUAN LUIS FABIAN MEJIA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA HILOTZINGO	
14. JOSE PEÑA MARTINEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EHDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOE AGUSTIN PATONI	VILLA CUAUHTEMOC	
17. JOSÉ CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUE ALBARRAN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTEI	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNANDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULIN	
22. PABLO ARAMIS HERNANDEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURIANO PEREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMON DUARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO	
26. TOMAS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA HUANICA	
27. HUMBERTO QUIROZ MARTINEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSE ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TRITTLA	
29. CIPRIANO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGUEY	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA
11 DE AGOSTO DE 2009


NOMBRE	CARGO	HORA DE SALIDA:	HRS.
		FIRMA	
C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA	PRESIDENTE DEL CONSEJO		
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL		
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDÉZ	PRIMER REGIDOR		
C. UBALDO TURIN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR		
C. ROMUALDO SANTÍN CASIANO	TERCER REGIDOR		
C. TERESA VALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR		
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJÍA	QUINTO REGIDOR		
C. MARTÍN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR		
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR		
LIC. VÍCTOR MANUEL MONTIEL REYES	OCTAVO REGIDOR		
TEC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR		
LIC. EN FIS. RAMÓN CITA VEZ ROCÍJA	DÉCIMO REGIDOR		



LISTA DE ASISTENCIA
VIGÉSIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL

11 DE AGOSTO DE 2009

HORA DE SALIDA: HRS.

LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO	
L.A.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	ASESOR FINANCIERO	
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TECNICO	
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLEGÓ MENEZ	ASESOR	
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR	
C. JAVIER ESQUIVEL MARTÍNEZ	ASESOR	



ORDEN DEL DÍA
VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CODEMUN

FECHA: MAYO 26 DEL 2009
HORA: 18:00 HRS.

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2007, 2008 y 2009 al 31 de marzo del 2009. (Asesor Financiero)
4. Informe de avances físicos de las obras FISM de los Ejercicios Fiscales 2003, 2006, 2007, 2008 y 2009. (Asesor Técnico)
5. Propuesta de reasignación de recursos del FISM Ejercicio Fiscal 2009. (Asesor Técnico)
6. Propuesta de modificación al proyecto de la obra: Introducción de drenaje calle Santa Rosalía, Bo. el Capulín. (Asesor Técnico)
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009

VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 26 DE MAYO 2009.

HORA DE ENTRADA: 6:30 p.m.

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTIN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"	
3. GERARDO ALFREDO GARCIA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUIN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bo. LA PURISIMA	
5. FRANCISCO GOMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RÚBEN TORRES FLORES	SAN AGUSTIN MIMBRES	
10. JUAN LUIS FABIAN MEJA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTANO ANTONIO	SANTA ANA JILOTZINGO	
14. JOSÉ PEÑA MARTÍNEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOE AGUSTIN PATONI	VILLA CUAGHTEMOC	
17. JOSE CRUZ BAPTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUE ALBARRAN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTELL	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNANDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULIN	
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURIANO PEREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMÓN DUARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO	
26. TÓMAS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA HUANICA	
27. HUMBERTO QUIROZ MARTINEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSE ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TETITLA	
29. CÚTBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAQUÍE	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009



VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA
26 DE MAYO DEL 2009





NOMBRE	HORA DE ENTRADA: HRS.	
	CARGO	FIRMA
C.P. JORGE EDUARDO GARCIA NAVA	PRESIDENTE DEL CONSEJO	
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL	
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDEZ	PRIMER REGIDOR	
C. UBALDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR	
C. ROMUALDO SANTÍN CASIANO	TERCER REGIDOR	
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR	
L. A. F. MA. ELENA PALACIOS MEJIA	QUINTO REGIDOR	
C. MARTÍN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR	✓
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR	
LIC. VICTOR MANUEL MONTIEL REYES	OCTAVO REGIDOR	
TEC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR	
LIC. EN FIS. RAMON CHÁVEZ ROCHA	DÉCIMO REGIDOR	



LISTA DE ASISTENCIA
VIGÉSIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

26 DE MAYO DE 2009.

HORA DE ENTRADA: HRS.

LICENCIADO IVAN BELTRAN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO	
L.A.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ	ASESOR FINANCIERO	
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LOPEZ	ASESOR TECNICO	
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	ASESOR	
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR	
C. JAVIER ESQUIVEL MARTINEZ	ASESOR	



LISTA DE ASISTENCIA
VIGÉSIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

26 DE MAYO DE 2009.

HORA DE SALIDA: HRS.

LICENCIADO IVAN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO	
L.A.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	ASESOR FINANCIERO	
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TECNICO	
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	ASESOR	
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR	
C. JAVIER ESQUIVEL MARTÍNEZ	ASESOR	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009
VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA
26 DE MAYO 2009.

HORA DE SALIDA: 8:00 pm

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTÍN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"	
3. GERARDO ALFREDO GARCÍA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUÍN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bo. LA PURÍSIMA	
5. FRANCISCO GÓMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	ERIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RÚBEN TORRES FLORES	SAN AGUSTÍN MIMBRES	
10. JUAN LUIS FABIÁN MEJIA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA JILOTZINGO	
14. JOSÉ PEÑA MARTÍNEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	ERIDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOÉ AGUSTÍN PATONI	VILLA CUAUHTEMOC	
17. JOSÉ CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUÉ ALBARRAN MARTÍNEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULÍN	
22. PABLO ARAMIS JIMÉNEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURIANO PÉREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMÓN DUAICÉ FRANCO	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	
26. TOMÁS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA HUANICA	
27. HUMBERTO QUIROZ MARTÍNEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARÍA TETITLA	
29. CILIBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGREY	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA
26 DE MAYO DEL 2009

NOMBRE	CARGO	HORA DE SALIDA:	HRS.
		FIRMA	
C.P. JORGE EDUARDO GARCIA NAVA	PRESIDENTE DEL CONSEJO		
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL		
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDEZ	PRIMER REGIDOR		
C. UBALDO TURIN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR		
C. ROMUALDO SANTÍN CASIANO	TERCER REGIDOR		
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR		
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJIA	QUINTO REGIDOR		
C. MARTIN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR		
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR		
LIC. VICTOR MANUEL MONTIEL REYES	OCTAVO REGIDOR		
TEC. EN CONTAB. SONJA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR		
LIC. EN FIS. RAMÓN CHAVEZ RÓCHA	DECIMO REGIDOR		



LISTA DE ASISTENCIA
VIGÉSIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

26 DE MAYO DE 2009.

HORA DE SALIDA: HRS.

LICENCIADO IVAN BELTRAN ARCEGA	SECRETARIO TECNICO	
L.A.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ	ASESOR FINANCIERO	
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LOPEZ	ASESOR TECNICO.	
LIC. JOSE TRINIDAD PLIEGO MENEZ	ASESOR	
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR	
C. JAVIER ESQUIVEL MARTINEZ	ASESOR	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OTZOLOTEPEC

Otzolotepec, Mex. a 25 de Mayo de 2009

PARA:
LIC. IVAN BELTRAN ARCEGA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


DE:
C. J. GUADALUPE A. ROJAS LOPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA.

Por medio del presente; le envío a Usted los puntos, para la elaboración de la orden del día de la sesión de Codemun del 26 de mayo del año en curso.

- 1.- Avances físicos de las obras de los ejercicios fiscales 2003, 2006, 2007, 2008 y 2009.
- 2.- Propuesta de reasignación de recursos del ejercicio fiscal 2009.
- 3.- Propuesta de modificaciones al proyecto de la obra: Introducción de drenaje calle Santa Rosalía, Bo. El Capulín.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

c.c.p. C.P. Jorge Eduardo Garcia Nava / Presidente Municipal Constitucional
Archivo





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
AVANCES FISICOS DE OBRAS 2003 (FISM)**

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1301-14-05/03	SISTEMA DE AGUA POTABLE Bo. EL GUARDIYA	MAYORAZGO Y CAPULHUAC	80%	



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
AVANCES FISICOS DE OBRAS 2006 (FISM)**

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1301-20-32/06	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO MADERO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO DE CAPULHUAC	90%	
1301-20-37/06	CONTINUACION DE CERCADO PERIMETRAL DEL MANANTIAL EL BERNAL (TERCERA ETAPA)	SANTA ANA JILOTZINGO	0%	



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
AVANCES FISICOS DE OBRAS 2007 (FISM)**

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1301-22-11/07	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE VICTORIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%	
1301-22-34/07	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO	CARECERA MUNICIPAL	30%	



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
AVANCES FISICOS DE OBRAS 2008 (FISM)**

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1301-25-24/08	PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA LA PURISIMA	Bo. LA PURISIMA	100%	
1301-25-07/08	REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	99%	
1301-25-10/08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO)	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%	
1301-25-15/08	CONSTRUCCION DE GARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALZADA LA "Y"	LA "Y"	90%	
1301-25-21/08	SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEXTA ETAPA)	PUENTE SAN PEDRO	90%	
1301-25-27/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MATEO MOZOQUILPAN	50%	
1301-25-28/08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE MAGUEY	SANTA ANA JILOTZINGO	0%	
1301-25-32/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIVISION DEL NORTE	SANTA MARIA TETITLA	100%	
1301-25-33/08	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR MARIANA INES DE LA CRUZ" (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	5%	
1301-25-35/08	CONSTRUCCION DE EBBOVEDADO AV. EL CANAL	PUNTE SAN PEDRO	15%	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
AVANCES FISICOS DE OBRAS 2009 (FISM)

NO.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION DE BANQUETAS ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "JULIAN ESCALANTE"	Bd. DOS CAMINOS	100%	
2	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 21 "LIBERTAD"	Bd. DOS CAMINOS	15%	
3	CONSTRUCCION DE COLECTOR (PRIMERA ETAPA)	Bd. EL ARENAL		
4	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALIA	Bd. EL CAPULIN	80%	
5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Bd. EL ESPINO		
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	Bd. EL ESPINO		
7	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 31 DE DICIEMBRE	Bd. LA PURISIMA		
8	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Bd. LA PURISIMA	90%	
9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SEGUNDA ETAPA)	Bd. SAN JUAN		
10	CONSTRUCCION DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA)	Bd. SAN PEDRO		
11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PALMA	CABECERA MUNICIPAL	80%	
12	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (TERCERA ETAPA)	COL. GUADALUPE VICTORIA		
13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y AMARILLO	COL. GUADALUPE VICTORIA	80%	
14	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	EJIDO DE MOCTQUILPAN	7%	
15	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	EJIDO DE SANTA MARIA TETILLA	15%	
16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL OXCO AL Bd. LA TRAMPA	EL OXCO	95%	
17	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA "Y"	5%	
18	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CAMINO AL PANTEON	LA CONCEPCION DE HIDALGO		
19	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA CONCEPCION DE HIDALGO	5%	
20	DRENAJE, PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENION CALLE DEL CENTRO DE SALUD	LA HUANICA	5%	
21	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 UNO (SAN RAFAEL) - LA HUANICA DEL KM 0+000 AL 5+400 PRIMERA ETAPA	LA HUANICA		
22	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" No. LA ROSA	LA ROSA JILOTZINGO	80%	
23	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO)	LCMA DE MACUEY		
24	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	FUENTE SAN PEDRO	15%	
25	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO	SAN AGUSTIN MIMBRES	40%	
26	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO LA PURISIMA (PRIMERA ETAPA)	SAN AGUSTIN MIMBRES	50%	
27	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 10 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC Y FARRICA MARIA	70%	
28	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VIALIDAD NICOLAS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO		
29	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCION	SANTA ANA MAYORAZGO	0%	
30	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON	SANTA MARIA TETILLA		
31	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	VILLA SECA	99%	
32	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	VILLA SECA	85%	
33	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO DEL MAZO VELAZ"	VILLA SECA	85%	
34	REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC"	VILLA SECA	95%	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
REASIGNACION DE RECURSOS FISM 2008 (3% DE GASTOS INDIRECTOS)

AUTORIZADO

NOMBRE DE LA ACCION	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FINANCERO	OBSERVACIONES
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	0%	

PROPUESTA DE REASIGNACION

NOMBRE DE LA ACCION	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FINANCERO	OBSERVACIONES
ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	200,000.00		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



TESORERÍA MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCION: TESORERIA.
OFICIO No.: OTZ/TM/350/2009

"2009. AÑO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SIERVO DE LA NACIÓN"

Otzolotepec, México, Mayo 25 de 2009.

C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO.
P R E S E N T E.


Por medio del presente, me permito informar a usted los puntos a tratar por parte de esta Tesorería a mi cargo, en el CODEMUN del día martes 26 de mayo del año en curso.

1. Los Saldos de los Recursos del FISM 2007, FISM 2008 y FISM 2009 al 31 de marzo de 2009.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.A.P. GONZALO BALLESTERO
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p.- Lic. Iván Beltrán Arcaga.-Secretario del Ayuntamiento.
Archivo.
JEGN/GBI/aaq

OBRAS FISIM 2007
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Terminación de Encementado Av. El Capulín Tramo Av. El canal- Av. Insurgentes	Bo. El Capulín	292,604.10	292,604.10	0.00
2	Rehabilitación de la Loza del Taller de Carpintería de la Esc. 5cc. Libertad	Bo. Dos Caminos	187,316.15	187,316.15	0.00
3	Substitución para el Equipo de Bombeo	Bo. la Y	199,604.11	199,604.11	0.00
4	Terminación de la Pavimentación Asfáltica calle Vicente Guerrero	Bo. La Purísima	259,634.66	259,634.66	0.00
5	Continuación del Embovedado Colector Principal	Bo. San Pedro	298,209.72	298,209.72	0.00
6	Construcción de Plaza Cívica en la Esc. Prín. Manuel José Othón	Cabecera Municipal	149,944.09	149,944.09	0.00
7	Adaptación de Electrificación Col. Guadalupe Victoria	Col. Guadalupe Victoria	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8	Pavimentación con Concreto Hidráulico Av. Las Palmas	Bo. El Oco	339,343.43	339,343.43	0.00
9	Pavimentación Hidráulica de la calle Real del Oro (Poniente)	San Isidro las Trojes	489,816.42	489,816.42	0.00
10	Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Mateo	San Mateo Capulhuac	676,052.42	676,052.42	0.00
11	Capulhuac 1a. 2a. 3a. 4a zona. (5a. Etapa)				
12	Construcción de Banda Perimetral en Jardín de Niños (Loma del Maquey)				
13	Embovedado de la calle Independencia (2da. Etapa)	Santa Ana Jilotingo	249,960.24	249,960.24	0.00
14	Construcción de Banda Perimetral en la Esc. Tele secundaria Alfredo del Mazo	Santa María Teitilla	293,827.70	293,827.70	0.00
15	Embovedado Acceso Principal	Villa Seca	227,235.45	227,235.45	0.00
16	Pavimento Hidráulico Camino a la Rosa	Fábrica María	290,330.40	290,330.40	0.00
17	Cercado de Manantial Camacho	San Agustín Mimbres	199,284.13	199,284.13	0.00
18	Reencarpetao de la Carretera Tramo Av. El Canal-La Concepción Hidalgo	La Huautica	399,998.64	399,998.64	0.00
19	Guarnicionés, Banquetas y Pavimentación Hidráulica calle Flor de México	La Concepción de Hidalgo	1,907,059.25	1,907,059.25	0.00
20	Terminación de Pavimento Asfáltico calle Abasolo	Bo. La Joya	200,000.00	200,000.00	0.00
21	Construcción de Embovedado en la Av. México	Col. Guadalupe Victoria	284,775.29	284,775.29	0.00
22	Pavimentación Hidráulica de la calle Aldama San Mateo Mozoquilpan	Eljido de Mozoquilpan	398,454.34	398,454.34	0.00
23	Construcción de Muros de Gavión en Paralel Rincón Grande	San Mateo Mozoquilpan	928,950.48	928,950.48	0.00
24	Construcción de Puente calle Alvaro Obregón Loma de Guadalupe	San Mateo Capulhuac	380,652.05	380,652.05	0.00
25	Mejoramiento a la Vivienda	Santa María Teitilla	249,992.25	249,992.25	0.00
26	Desarrollo Institucional (2%)	Todo el municipio	439,792.11	439,792.11	0.00
27	Gastos Indirectos (3%)	Todo el municipio	283,138.00	283,138.00	0.00
28	Construcción de Tres Aulas Esc. Sec. Técnica Mo. 206	Todo el municipio	368,800.00	368,800.00	0.00
29	Embovedado de la calle Independencia (3da. Etapa)	San Mateo Capulhuac	916,877.64	863,875.58	53,002.06
30	Terminación de Pavimentación calle Real del Oro (Oriente)	Santa María Teitilla	122,502.62	122,502.62	0.00
31	Terminación de Tres Aulas en la Escuela Primaria "Rafael Ramírez"	San Isidro las Trojes	137,645.08	137,645.08	0.00
32	Mejoramiento a la vivienda (Segunda Etapa)	Loma de Maquey	99,528.04	99,528.04	0.00
33	Pavimentación con Concreto Hidráulico calle Nigues Hidalgo y Costilla	Todo el municipio	1,060,207.89	828,256.80	231,951.09
34	Introducción de drenaje calle 5 de Mayo	Barrio San Juan	500,000.00	499,894.35	105.65
		Cabecera Municipal	325,363.30	97,554.24	227,809.06
	TOTAL		14,156,900.00	13,644,032.14	512,867.86

OBRAS FISM 2008
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Rehabilitación de Drenaje Calle El Álamo (Segunda Etapa)	El Arenal	300,000.00	258,656.28	41,343.72
2	Rehabilitación de la Calle Construcción	Barrio el Capulín	950,000.00	893,132.35	56,867.65
3	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle del Trabajo	El Espino	300,000.00	293,148.43	6,851.57
4	Pavimentación Hidráulica Carretera la Purísima	Bo. La Purísima	500,000.00	471,015.16	28,984.84
5	Construcción de Colectos	Bo. San Pedro	700,000.00	696,259.42	3,740.58
6	Rehabilitación de la Calle Independencia	Cabecera Municipal	1,500,000.00	1,425,974.67	74,025.33
7	Rehabilitación de Puente Río Sozanos	Cabecera Municipal	165,990.00	165,898.95	91.05
8	Rehabilitación de Puente Río El Arenal	Cabecera Municipal	120,000.00	119,813.79	186.21
9	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Julán Escalante"	Dos Caminos	275,000.00	238,858.38	36,141.62
10	Construcción de Embudo en la Av. El Canal	Elido de Mozoquillpan	400,000.00	393,003.58	6,996.42
11	Terminación de la Pavimentación Av. Las Palmas	El Ocho	300,000.00	203,073.43	96,926.57
12	Introducción de Drenaje Calle Oje de Venado	El Ocho	100,000.00	78,083.00	21,917.00
13	Construcción de Obras Perimetral en la Est. Técnica No. 141 "Joven de la Barreta"	La Concepción de Hidalgo	185,000.00	184,484.16	515.84
14	Construcción de Centro de Salud	La Huasteca	600,000.00	579,168.26	20,831.74
15	Electrificación Calle Francisco Villa	Loma Pucute San Pedro	200,000.00	196,307.70	3,692.30
16	Introducción de Drenaje, Guarniciones y Banquetas de la Calle Francisco Villa	Loma Puente San Pedro	350,000.00	348,769.82	1,230.18
17	Instalación de Agua Potable (Sexta Etapa)	Puente San Pedro	500,000.00	224,740.73	275,259.27
18	Construcción de Centro de Salud	San Agustín Mimbrres	600,000.00	595,901.30	4,098.70
19	Construcción de Pavimento Hidráulico Camino a la Rosa (Segunda Etapa)	San Agustín Mimbrres	200,000.00	199,479.00	521.00
20	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Abato	San Agustín Mimbrres	275,000.00	263,128.05	11,871.95
21	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Francisco Gavilando Soler"	Las Trojes	275,000.00	253,224.66	21,775.34
22	Modernización y Ampliación de la Carretera San Mateo Capulhuac Zona No. 1 - San Mateo Capulhuac, Zona No. 3 (La Cañosa)	San Mateo Capulhuac	1,674,327.68	1,578,418.48	95,909.20
23	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero	San Mateo Mozoquillpan	800,000.00	593,806.36	206,193.64
24	Construcción de Barco Perimetral Escuela "Cuahutenoc" Bo. La Rosa	Santa Ana Jilotingo	150,000.00	148,306.25	1,693.75
25	Reconstrucción de la Calle Benito Juárez	Santa Ana Jilotingo	1,000,000.00	967,033.70	32,966.30
26	Pavimentación con Concreto Hidráulico Av. México	Santa Ana Mayorazgo	600,000.00	586,674.18	13,325.82
27	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle División del Norte	Santa María Tetitla	450,000.00	422,609.05	27,390.95
28	Ampliación de Electrificación (Complemento)	Colonia Guadalupe Victoria	891,380.00	891,380.00	0.00
29	Adaptación de Electrificación Loma de Higuay	Santa Ana Jilotingo	300,000.00	0.00	800,000.00
30	Construcción de Guarniciones y Banquetas a la Calzada la "Y"	La Y	300,000.00	282,172.71	37,827.29
31	Mejoramiento a la Vivienda	Todo el Municipio	725,672.32	0.00	725,672.32
32	Pavimentación con concreto hidráulico Calle José María Morales y Pavón	Barrio San Juan	500,000.00	499,894.35	105.65
33	2 % de Casatrola Institucional	Todo el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00
34	Adquisición de Vehículos y una Motocicleta para Supervisión	Todo el Municipio	208,000.00	208,000.00	12,000.00
35	TOTAL	TOTAL	17,057,376.00	14,390,416.40	2,666,959.60

OBRAS FISM 2008
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Construcción de Banquetas Acceso al Jardín de Niños "Julian Escalante"	Dos Caminos	75,000.00	5,760.00	69,240.00
3	Construcción de un Módulo Sanitario en la Escuela Secundaria No. 31 "Libertad"	Dos Caminos	375,000.00	0.00	375,000.00
4	Construcción de Colector (Primera Etapa)	Bo. el Arsenal	350,000.00	0.00	350,000.00
5	Introducción de Bombeo Calle Santa Rosalia	Bo. el Capullin	365,000.00	9,180.00	355,820.00
6	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Miguel Hidalgo y Costilla	Bo. el Espino	250,000.00	0.00	250,000.00
7	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata	Bo. el Espino	250,000.00	0.00	250,000.00
8	Ampliación de Electrificación Calle 31 de Diciembre	Bo. la Purisima	115,000.00	0.00	115,000.00
9	Construcción de Una Aula en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	Bo. la Purisima	285,000.00	85,458.70	199,541.30
10	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle José María Morelos y Pavón (Segunda Etapa)	Bo. San Juan	500,000.00	0.00	500,000.00
11	Construcción de Colector (Segunda Etapa)	Bo. San Pedro	854,718.00	0.00	854,718.00
12	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle la Palma	Cabecera Municipal	350,000.00	12,840.00	337,160.00
13	Ampliación de Electrificación (Tercera Etapa)	Col. Guadalupe Victoria	676,100.00	0.00	676,100.00
14	Construcción de Cuartitones y Banquetas Calle Vicenta Guerrero y Abasco	Col. Guadalupe Victoria	250,000.00	10,500.00	239,500.00
15	Construcción de Casa de Salud	Ejido de Mozcuillpan	650,000.00	194,941.35	455,058.65
16	Construcción de Casa de Salud	Ejido de Santa María Tetitla	650,000.00	194,980.31	455,019.69
17	Pavimentación con Concreto Hidráulico del Ocho - al Bo. la Trampa	El Ocho	950,000.00	284,733.05	665,266.95
18	Construcción de Casa de Salud	La Rosa	650,000.00	194,980.31	455,019.69
19	Terminación de la Pavimentación Camino al Panteón	La Rosa	882,500.00	0.00	882,500.00
20	Construcción de Casa de Salud	La Concepción de Hidalgo	650,000.00	194,980.31	455,019.69
21	Disenyo, Pavimentación y Muro de Contención Calle del Centro de Salud	La Concepción de Hidalgo	950,000.00	0.00	950,000.00
22	Modernización y Ampliación de la Carretera San Mateo Capullhuac Zona No.1 - (San Rafael - la Huánica del Km. 05-000 AL 5-400 Primera Etapa)	La Huánica	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
23	Construcción de Embovedado en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Bo. La Rosa	San Mateo Capullhuac	150,000.00	0.00	150,000.00
24	Ampliación de Electrificación Loma del Maguey (Complemento)	La Rosa Jilcozingo	400,000.00	0.00	400,000.00
25	Construcción de Casa de Salud	Santa Ana Jilcozingo	650,000.00	194,980.31	455,019.69
26	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Escalillo	Puente San Pedro	950,000.00	0.00	950,000.00
27	Construcción de Guarniciones y Banquetas Bo. La Purisima (Primera Etapa)	San Agustín Mimbres	150,000.00	0.00	150,000.00
28	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle el Cerrito (Primera Etapa)	San Agustín Mimbres	950,000.00	0.00	950,000.00
29	Ampliación de Electrificación Viciudad Nicolás Romero	San Mateo Capullhuac	400,000.00	0.00	400,000.00
30	Construcción de Línea de Conducción del Tanque a la Red de Distribución	Santa Ana Mayorazgo	600,000.00	0.00	600,000.00
31	Introducción de Drenaje Calle Alvaro Obregón	Santa Ana Mayorazgo	110,000.00	0.00	110,000.00
32	Construcción de Guarniciones y Banquetas Varias Calles	Santa María Tetitla	500,000.00	19,920.00	480,080.00
33	Rehabilitación de Sanitarios Escuela Primaria "Cuauhtémoc"	Villa Seca	80,000.00	2,880.00	77,120.00
34	Rehabilitación de Sanitarios Escuela Telesecundaria "Alfredo del Nazo Velaz"	Villa Seca	80,000.00	2,880.00	77,120.00
35	Rehabilitación de Sanitarios Jardín de Niños "Cuauhtémoc"	Villa Seca	40,000.00	2,880.00	37,120.00
36			0.00	0.00	0.00
	TOTAL		16,888,318.00	1,411,894.94	15,476,423.06



**ORDEN DEL DÍA
DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CODEMUN**

FECHA: ENERO 20 DEL 2009.
HORA: 18:00 HRS.

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de avances financieros de las obras FISM 2007 y 2008, del período del 01 al 31 de diciembre del 2008. (Asesor Financiero)
4. Informe de avances físicos de las obras FISM de los ejercicios fiscales 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008. (Asesor Técnico)
5. Propuesta de transferencia de recursos de las obras FISM ejercicio fiscal 2006. (Asesor Técnico)
6. Propuesta de aplicación de remanentes de las obras FISM ejercicio fiscal 2007. (Asesor Técnico)
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.








H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
30 DE MARZO DEL 2009

LISTA DE ASISTENCIA

HORA DE ENTRADA:

LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO	
C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA	ASESOR FINANCIERO	
ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TÉCNICO	
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	
ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	VOCAL	
C. JAVIER ESQUIVEL MARTÍNEZ	VOCAL	



ORDEN DEL DÍA
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CODEMUN

FECHA: MARZO 30 DEL 2009

HORA: 18:00 HRS.

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2007 y 2008, al 30 de marzo del 2009. (Asesor Financiero)
4. Informe de avances físicos de las obras FISM de los Ejercicios Fiscales 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. (Asesor Técnico)
5. Propuesta de transferencia de recursos FISM del Ejercicio Fiscal 2009. (Asesor Técnico)
6. "Fe de erratas" de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico calle el Cerrito (primera etapa) de la comunidad de San Mateo Capulhuac.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 30 DE MARZO 2009.

HORA DE ENTRADA: 18:20 hrs.

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTÍN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"	
3. GERARDO ALFREDO GARCIA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUÍN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bo. LA PURÍSIMA	
5. FRANCISCO GÓMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTÁ BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RUBÉN TORRES FLORES	SAN AGUSTIN MIMBRÉS	
10. JUAN LUIS FABIAN MEJIA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA ILOTZINGO	
14. JOSÉ PENA MARTINEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOE AGUSTÍN PATONI	VILLA CUAUHTÉMOC	
17. JOSÉ CRUZ SAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUE ALBARRÁN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULÍN	
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURIANO PEREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMÓN DUARTE FRANCO	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	
26. TOMÁS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA RUANICA	
27. HUMBERTO QUIROZ MARTINEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSE ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TETITLA	
29. CUBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGÜEY	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO



DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA
30 DE MARZO DEL 2009

NOMBRE	CARGO	HORA DE ENTRADA:	HRS.
		FIRMA	
LIC. JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARÍN	PRESIDENTE DEL CONSEJO		
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL		
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDEZ	PRIMER REGIDOR		
C. UBALDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR		
C. ROMUALDO SANTÍN CASIANO	TERCER REGIDOR		
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR		
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJÍA	QUINTO REGIDOR		
C. MARTÍN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR		
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR		
LIC. VÍCTOR MANUEL MONTIEL REYES	OCTAVO REGIDOR		
TEC. EN CONTÁB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR		
LIC. EN FIS. RAMÓN CHAVEZ ROCHA	DÉCIMO REGIDOR		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009



DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 30 DE MARZO 2009.

HORA DE SALIDA: 19:25 hrs

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. ACRISTIN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AÚRELIO GUERRERO FLORES	LA "V"	
3. GERARDO ALFREDO GARCÍA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUÍN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bo. LA PURÍSIMA	
5. FRANCISCO GÓMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCÍO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RUBÉN TORRES FLORES	SAN AGUSTIN MIMBRES	
10. JUAN LUIS FABIAN MEJA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA JILOTZINGO	
14. JOSE PEÑA MARTÍNEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOE AGUSTÍN PATONI	VILLA CUARTEMOC	
17. JOSE CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSÚE ALBARRAN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULIN	
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JEAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURIANO PEREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMÓN DUARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO	
26. TOMÁS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA HUANICA	
27. HUMBERTO QUITROZ MARTÍNEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TETITLA	
29. CUTBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGÜEY	








H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
30 DE MARZO DEL 2009

LISTA DE ASISTENCIA

HORA DE SALIDA:

LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO	
C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA	ASESOR FINANCIERO	
ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TÉCNICO	
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	
ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	VOCAL	
C. JAVIER ESQUIVEL MARTÍNEZ	VOCAL	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009



DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA
30 DE MARZO DEL 2009

NOMBRE	CARGO	HORA DESALIDA:	HRS.
		FIRMA	
LIC. JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARÍN	PRESIDENTE DEL CONSEJO		
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL		
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDÉZ	PRIMER REGIDOR		
C. UBALDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR		
C. ROMUALDO SANTÍN CASIANO	TERCER REGIDOR		
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR		
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJÍA	QUINTO REGIDOR		
C. MARTÍN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR		
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR		
LIC. VÍCTOR MANUEL MONTEIL REYES	OCTAVO REGIDOR		
TEC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR		
LIC. EN FIS. RAMÓN CHAVEZ ROCÍJA	DECIMO REGIDOR		



**ORDEN DEL DÍA
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CODEMUN
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**FECHA: MARZO 03 DEL 2009
HORA: 18:00 HRS.**

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2008, al 31 de enero del 2009. (Asesor Financiero)
4. Informe de los remanentes del FISM Ejercicio Fiscal 2008: (Asesor Financiero)
5. Informe del techo financiero del FISM Ejercicio Fiscal 2009. (Asesor Financiero)
6. Informe de avances físicos de las obras FISM de los Ejercicios Fiscales 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008. (Asesor Técnico)
7. Propuesta de aplicación de remanentes FISM del Ejercicio Fiscal 2008. (Asesor Técnico)
8. Propuesta de aplicación de recursos FISM del Ejercicio Fiscal 2009. (Asesor Técnico)
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la sesión.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO M (SEGUNDA CONVOCATORIA) LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 03 DE MARZO 2009.

HORA DE ENTRADA: 18:21 hrs.

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTIN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"	
3. GERARDO ALFREDO GARCIA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUIN HERNANDEZ BALDEBRAS	Bo. LA PURISIMA	
5. FRANCISCO GOMEZ SALTINAS	Bo. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RUBEN TORRES FLORES	SAN AGUSTIN MIMBRAS	
10. JUAN LUIS FABIAN MEJA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA JILOTZINGO	
14. JOSE PEÑA MARTINEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOE AGUSTIN PATONI	VILLA CUAUHTEMOC	
17. JOSE CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUE ALBARRAN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTELL	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNANDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULIN	
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	JACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURIANO PUEZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMÓN DJARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO	
26. TOMAS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA IBANICA	
27. HUMBERTO QUIROZ MARTINEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSE ANTONIO ZARAGGZA RIVERO	SANTA MARIA TETITLA	
29. CUTBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGUEY	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009



DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (SEGUNDA CONVOCATORIA) LISTA DE ASISTENCIA 03 DE MARZO DEL 2009

NOMBRE	HORA DE ENTRADA:	
	CARGO	HRS. FIRMA
LIC. JOAQUIN ARTURO COLIN MARIN	PRESIDENTE DEL CONSEJO	
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL	
C. JUAN DE DIOS GONZALEZ VALDÉZ	PRIMER REGIDOR	
C. UBALDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR	
C. ROMUALDO SANTIN CASTAÑO	TERCER REGIDOR	
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR	
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJIA	QUINTO REGIDOR	
C. MARTIN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR	
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR	
LIC. VICTOR MANUEL MONTIEL REYES	OCTAVO REGIDOR	
YEC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR	
LIC. EN FIS. RAMÓN CHAVEZ ROCHA	DÉCIMO REGIDOR	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009



DÉCIMA SÉPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
(SEGUNDA CONVOCATORIA)
LISTA DE ASISTENCIA
03 DE MARZO DE 2009.

		HORA DE ENTRADA:	HRS.
LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO		
C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA	ASESOR FINANCIERO		
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LOPEZ	ASESOR TECNICO		
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	ASESOR		
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR		
C. JAVIER ESQUIVEL MARTÍNEZ	ASESOR		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO M (SEGUNDA CONVOCATORIA) LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 03 DE MARZO 2009.

HORA DE SALIDA: 19:26 hrs

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTÍN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"	
3. GERARDO ALFREDO GARCIA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUÍN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bo. LA PURÍSIMA	
5. FRANCISCO GÓMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRÍGUEZ FIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RUBÉN TORRES FLORES	SAN AGUSTÍN MIMBRES	
10. JUAN LUIS FABIÁN MEJIA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA JILOTZINGO	
14. JOSE PENA MARTÍNEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOE AGUSTIN PATONI	VILLA CUAUHTÉMOC	
17. JOSE CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUÉ ALBARRAN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNANDEZ LASTAÑEDA	Bo. EL CAPULIN	
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURLANO PEREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMÓN DEARTE FRANCO	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	
26. TOMÁS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA HUANICA	
27. HUMBERTO QUIROZ MARTINEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TETITLA	
29. CUTBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGREY	



DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
(SEGUNDA CONVOCATORIA)
LISTA DE ASISTENCIA
03 DE MARZO DEL 2009

NOMBRE	CARGO	HORA DE SALIDA:	HRS.
		FIRMA	
LIC. JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARÍN	PRESIDENTE DEL CONSEJO		
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL		
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDÉZ	PRIMER REGIDOR		
C. UBÁLDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR		
C. ROMUALDO SANTÍN CASTAÑO	TERCER REGIDOR 14:13 hrs		
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR		
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJÍA	QUINTO REGIDOR		
C. MARTÍN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR		
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR		
LIC. VÍCTOR MANUEL MONTIEL REYES	OCTAVO REGIDOR		
TEC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR		
LIC. EN FIS. RAMÓN CHÁVEZ ROCHA	DECIMO REGIDOR		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009



DÉCIMA SÉPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
(SEGUNDA CONVOCATORIA)
LISTA DE ASISTENCIA
03 DE MARZO DE 2009.

		HORA DE SALIDA:	HRS.
LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO		
C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA	ASESOR FINANCIERO		
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TÉCNICO		
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	ASESOR		
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR		
C. JAVIER ESQUIVEL MARTÍNEZ	ASESOR		



ORDEN DEL DÍA
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CODEMUN.
(PRIMERA CONVOCATORIA)

FECHA: FEBRERO 20 DEL 2009
HORA: 18:00 HRS.

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2008, al 31 de enero del 2009. (Asesor Financiero)
4. Informe de los remanentes del FISM Ejercicio Fiscal 2008. (Asesor Financiero)
5. Informe del techo financiero del FISM Ejercicio Fiscal 2009. (Asesor Financiero)
6. Informe de avances físicos de las obras FISM de los Ejercicios Fiscales 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008. (Asesor Técnico)
7. Propuesta de aplicación de remanentes FISM del Ejercicio Fiscal 2008. (Asesor Técnico)
8. Propuesta de aplicación de recursos FISM del Ejercicio Fiscal 2009. (Asesor Técnico)
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la sesión.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20 DE FEBRERO 2009.


HORA DE ENTRADA: 18:05

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTIN GUMERCINDO CONTRERAS	Bd. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"	
3. GERARDO ALFREDO GARCIA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUIN HERNANDEZ BALDERAS	Bd. LA PURISIMA	
5. FRANCISCO GOMEZ SALINAS	Bd. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FIERRO	Bd. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RUBEN TORRES FLORES	SAN AGUSTIN MIMBRES	
10. JUAN LUIS FABIAN MEJA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bd. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA HLOTZINGO	
14. JOSE PEÑA MARTINEZ	Bd. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOE AGUSTIN PATONI	VILLA CHAHEHEMOC	
17. JOSE CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUE ALBARRAN MARTINEZ	Bd. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bd. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNANDEZ CASTAÑEDA	Bd. EL CAPULIN	
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO HJAN NARCIZO	Bd. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURIANO PEREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMON DUARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO	
26. TOMAS CONTRERAS VENTURA	Bd. LA HUANICA	
27. HUMBERTO QUIROZ MARTINEZ	Bd. EL ESPINO	
28. JOSE ANTONIO ZARAGOZA RIVERA	SANTA MARIA TETITLA	
29. CUBERTO CRESCENCIO DIONICIO	Bd. LOMA DEL MAGUEY	



DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
LISTA DE ASISTENCIA
20 DE FEBRERO DEL 2009

HORA DE ENTRADA: 18:20 HRS.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARÍN	PRESIDENTE DEL CONSEJO	
P.D. DÓLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SENDICO MUNICIPAL	
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDÉZ	PRIMER REGIDOR	
C. UBALDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR	
C. ROMUALDO SANTÍN CASIANO	TERCER REGIDOR	
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR	
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJÍA	QUINTO REGIDOR	
C. MARTÍN ESTRADA AGUSTÍN	SÉXTO REGIDOR	
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR	
LIC. VICTOR MANUEL MONTIEL REYES	OCTAVO REGIDOR	
TEC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR	
LIC. EN FIS. RAMON CHAVEZ ROCHA	DÉCIMO REGIDOR	







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DÉCIMA SÉPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
LISTA DE ASISTENCIA
20 DE FEBRERO DE 2009.

HORA DE ENTRADA: 18:00 hrs.

LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ÁRCEGA	SECRETARIO TÉCNICO	
C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA	ASESOR FINANCIERO	
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TÉCNICO	
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	ASESOR	
P. ING. ULISES ANDRADÉ MIRANDA	ASESOR	
C. JAVIER ESQUIVEL MARTINEZ	ASESOR	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20 DE FEBRERO 2009.

HORA DE SALIDA: 18:45 hrs.

NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTIN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "V"	
3. GERARDO ALFREDO GARCIA MANCILLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUIN HERNANDEZ BALDERAS	Bo. LA PURISIMA	
5. FRANCISCO GOMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LUZ VIRGINIA RODRIGUEZ FIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RUBEN TORRES FLORES	SAN AGUSTIN MEMBRES	
10. JUAN LOIS FABIAN MEJIA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTANO ANTONIO	SANTA ANA JILOTZINGO	
14. JOSE PENA MARTINEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABIDO	EJIDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOE AGUSTIN PATONI	VILLA CUADRUÉMOC	
17. JOSÉ CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEONOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUE ALBARRAN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNANDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULIN	
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	LACOLONIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURIANO PEREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMON DUARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO	
26. TOMAS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA HUANICA	
27. HUMBERTO QUIROZ MARTINEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSE ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TETILA	
29. CUBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGLEY	




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO



DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL LISTA DE ASISTENCIA 20 DE FEBRERO DEL 2009

HORA DE SALIDA: 18:45 HRS.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARÍN	PRESIDENTE DEL CONSEJO	
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL	
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDEZ	PRIMER REGIDOR	
C. UBALDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR	
C. ROMUALDO SANTÍN CASIANO	TERCER REGIDOR	
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR	
L. A. B. MA. ELENA PALACIOS MEJÍA	QUINTO REGIDOR	
C. MARTÍN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR	
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR	
LIC. VICTOR MANUEL MONTIBL. REYES	OCTAVO REGIDOR	
TEC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR	
LIC. EN FÍS. RAMÓN CHÁVEZ ROCHA	DÉCIMO REGIDOR	



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DÉCIMA SÉPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
LISTA DE ASISTENCIA
20 DE FEBRERO DE 2009.

HORA DE SALIDA: 8:45 HRS.

LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO	
C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA	ASESOR FINANCIERO	
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TÉCNICO	
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	ASESOR	
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR	
C. JAVIER ESQUIVEL MARTINEZ	ASESOR	



ORDEN DEL DÍA
DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CODEMUN

FECHA: ENERO 20 DEL 2009.
HORA: 18:00 HRS.

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de avances financieros de las obras FISM 2007 y 2008, del período del 01 al 31 de diciembre del 2008. (Asesor Financiero)
4. Informe de avances físicos de las obras FISM de los ejercicios fiscales 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008. (Asesor Técnico)
5. Propuesta de transferencia de recursos de las obras FISM ejercicio fiscal 2006. (Asesor Técnico)
6. Propuesta de aplicación de remanentes de las obras FISM ejercicio fiscal 2007. (Asesor Técnico)
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.

OBRAS FISIM 2007
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Terminación de encofrado Av. El Capulín Tramo Av. El canal- Av. Insurgentes	Bo. El Capulín	292,604.10	292,604.10	0.00
2	Rehabilitación de la loza del taller de carpintería de la Zsc. Sec. Libertad	Bo. Dos Caminos	200,000.00	167,316.15	12,683.85
3	Subestación para el equipo de bombeo	Bo. La Y	199,965.63	199,604.11	361.72
4	Terminación de la pavimentación asfáltica calle Vicente Guerrero	Bo. La Purísima	259,634.66	259,634.66	0.00
6	Continuación del embovedado colector principal.	Bo. San Pedro	298,209.72	298,209.72	0.00
7	Construcción de plaza cívica en la Esc. Prim. Manuel José Othón	Cabecera Municipal	150,000.00	149,944.09	55.91
8	Ampliación de electrificación Col. Guadalupe Victoria	Col. Guadalupe Victoria	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
9	Pavimentación con concreto hidráulico Av. Las Palmas	Bo. El Ocho	350,000.00	339,343.43	10,656.57
10	Pavimentación hidráulica de la calle Real del Oro (Poniente)	San Isidro las Trojes	489,816.42	489,816.42	0.00
11	Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Mateo Capulhuac 1a, 2a, 3a, 4a zona (San Etapa)	San Mateo Capulhuac	676,052.42	676,052.42	0.00
12	Construcción de banda perimetral en jardín de niños (Loma del Maquey)	Santa Ana Jitobzingo	250,000.00	249,960.24	39.76
13	Embovedado de la calle Independencia (2da. Etapa)	Santa María Tetitla	293,827.70	292,827.70	0.00
14	Construcción de banda perimetral en la Esc. Tele secundaria Alfredo del Mazo	Villa Seca	350,000.00	227,235.45	122,764.55
15	Embovedado acceso principal	Fábrica María	290,330.40	290,330.40	0.00
16	Pavimento hidráulico camino a la Raíz	San Agustín Mimbres	200,000.00	199,284.13	715.87
17	Cercado de mantaral Camacho	La Huautica	359,998.64	359,998.64	0.00
18	Reconstrucción de la carretera tramo Av. El Canal-La Concepción Hidalgo	La Concepción de Hidalgo	1,907,059.25	1,907,059.25	0.00
19	Guarniciones, banquetas y pavimentación hidráulica calle flor de México	Bo. La Joya	200,000.00	200,000.00	0.00
20	Terminación de pavimento asfáltico calle Abasco	Col. Guadalupe Victoria	284,775.29	284,775.29	0.00
21	Construcción de embovedado en la Av. México	Elido de Mozoquilpan	398,454.34	398,454.34	0.00
22	Pavimentación Hidráulica de la calle Aldama San Mateo Mozoquilpan	San Mateo Mozoquilpan	928,950.48	928,950.48	0.00
23	Construcción de muros de gavión en paraje Rincón Grande	San Mateo Capulhuac	500,000.00	380,652.05	119,347.95
24	Construcción de puente calle Alvaro Obregón Loma de Guadalupe	Santa María Tetitla	249,992.25	249,992.25	0.00
25	Mejoramiento a la vivienda	Todo el municipio	439,792.11	439,792.11	0.00
26	Desarrollo Institucional (2%)	Todo el municipio	283,138.00	283,138.00	0.00
27	Gastos indirectos (3%)	Todo el municipio	371,212.86	368,800.00	2,412.86
28	Construcción de tres aulas Esc. Sec. Técnica No. 206	San Mateo Capulhuac	916,877.64	695,761.79	221,115.85
29	Embovedado de la calle Independencia (3da. Etapa)	135,000.00	122,502.62	12,497.38	
30	Terminación de pavimentación calle real del Oro (frente)	San Isidro las Trojes	137,645.08	137,645.08	0.00
31	Terminación de tres Aulas en la Escuela Primaria "Rafael Ramirez"	Loma de Maquey	121,000.00	99,528.04	21,471.96
32	Mejoramiento a la Vivienda (Segunda Etapa)	Todo el municipio	1,060,207.89	821,856.80	238,351.09
33	Pavimentación con concreto hidráulico calle Miguel Hidalgo y Costilla	Barrio San Juan	500,000.00	149,968.31	350,031.69
	TOTAL		14,156,900.00	13,022,038.07	1,134,861.93

OBRAS FISIM 2008

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Rehabilitación de Drenaje Calle El Alamo (Segunda Etapa)	El Arénal	300,000.00	255,873.23	44,126.77
2	Rehabilitación de la Calle Constitución	Barrio el Capulín	950,000.00	893,132.35	56,867.65
3	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle del Trabajo	El Espino	300,000.00	293,148.43	6,851.57
4	Pavimentación Hidráulica Cercada de Purísima	Ba. La Purísima	500,000.00	335,361.16	164,638.84
5	Construcción de Colector	Ba. San Pedro	700,000.00	641,450.99	58,549.01
6	Rehabilitación de la Calle Independencia	Cabecera Municipal	1,500,000.00	1,425,974.67	74,025.33
7	Rehabilitación de Puente Río Solano	Cabecera Municipal	165,990.00	165,898.95	91.05
8	Rehabilitación de Puente Río El Arénal	Cabecera Municipal	120,000.00	119,813.79	186.21
9	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Juán Escalante"	Dos Caminos	275,000.00	181,291.62	93,708.38
10	Construcción de Embudo en la Av. El Camal	Ejido de Mozoquillpan	400,000.00	393,003.58	6,996.42
11	Terminación de la Pavimentación Av. Las Palmas	El Ocho	300,000.00	203,073.43	96,926.57
12	Introducción de Drenaje Calle Ojo de Venado	El Ocho	100,000.00	78,083.00	21,917.00
13	Construcción de Ánodo Patrimonial en la Esc. Técnica No. 141 "Jaca de la Bama"	La Concepción de Hidalgo	185,000.00	158,287.16	26,712.84
14	Construcción de Centro de Salud	La Huautla	600,000.00	579,168.26	20,831.74
15	Electrificación Calle Francisco Villa	Loma Puente San Pedro	200,000.00	98,924.39	101,075.61
16	Introducción de Drenaje, Guarniciones y Banquetas de la Calle Francisco Villa	Loma Puente San Pedro	350,000.00	348,769.82	1,230.18
17	Sistema de Agua Potable (Sexta Etapa)	Puente San Pedro	500,000.00	149,532.81	350,467.19
18	Construcción de Centro de Salud	San Agustín Mimbres	600,000.00	595,901.30	4,098.70
19	Construcción de Pavimento Hidráulico Camino a la Rosa (Segunda Etapa)	San Agustín Mimbres	200,000.00	199,479.00	521.00
20	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Abasco	San Agustín Mimbres	275,000.00	263,128.05	11,871.95
21	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Francisco Gavilano Soler"	Las Trojes	275,000.00	178,559.21	96,440.79
22	Modernización y Ampliación de la Carretera San Mateo Capulhuac Zona No.1- San Mateo	San Mateo Capulhuac	1,674,327.68	1,578,418.48	95,909.20
23	Capulhuac, Zona No.3 (La Casa)	San Mateo Mozoquillpan	800,000.00	325,120.18	474,879.82
24	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero	Santa Ana Jilotingo	150,000.00	148,306.25	1,693.75
25	Construcción de Barril Patrimonial Escuela Primaria "Cuajintanac" Ba. La Rosa	Santa Ana Jilotingo	1,000,000.00	967,933.70	32,966.30
26	Reconstrucción de la Calle Benito Juárez	Santa Ana Jilotingo	600,000.00	585,674.18	13,325.82
27	Pavimentación con Concreto Hidráulico Av. México	Santa María Tetitla	450,000.00	367,117.05	82,882.95
28	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle División del Norte	Colonia Guadalupe Victoria	891,380.00	0.00	891,380.00
29	Ampliación de Electrificación (Complemento)	Santa Ana Jilotingo	800,000.00	0.00	800,000.00
30	Ampliación de Electrificación Loma de Nogues	La Y	300,000.00	202,209.24	97,790.76
31	Construcción de Guarniciones y Banquetas e la Calzada la "Y"	Todo el Municipio	725,672.32	0.00	725,672.32
32	Biorramiento a la Vivienda	Barrio San Juan	500,000.00	149,968.31	350,031.69
33	Pavimentación con concreto hidráulico calle Isaac María Morales y Pavon	Todo el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00
34	2 % de Desarrollo Institucional	TOTAL	16,837,376.00	12,032,702.79	4,804,667.21



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZOZOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
AVANCES FISICOS DE OBRAS 2003 (FISM)


4.
Punto

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
3201-1-0503	SISTEMA DE AGUA POTABLE B: EL GUARDITA	MAYORAZGO Y CAPULHUAC	30%	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTCZOLOOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
AVANCES FISICOS DE OBRAS 2005 (FISM)

ID. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON"	LA HUANICA	0%	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OTCZOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
AVANCES FISICOS DE OBRAS 2006 (FISM)

N. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
301-2-3206	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VIALIDAD VILLA NICOLAS ROMERO	SANTA ANA MAYORZOC	0%	
	CONTINUACION DE CERCADO PERIMETRAL DEL MANANTIAL EL BERNAL (TERCERA ETAPA)	SANTA ANA JILOZINGO	0%	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
AVANCES FISICOS DE OBRAS 2007 (FISM)

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1301-22-07/07	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Bo. SAN JUAN	97%	
1301-22-1/067	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE VICTORIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%	
1301-22-25/07	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 2116.	SAN MATEO CAPULHUAC	85%	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC, MEX.
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
 AVANCES FISICOS DE OBRAS 2008 (FISM)

NÚM. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1301-25-0108	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE EL ALAMO (SEGUNDA ETAPA)	85. EL ARENAL	100%	
1301-25-0208	REHABILITACION DE LA CALLE CONSTITUCION	86. EL CAPULIRI	85%	
1301-25-0308	PAVIMENTACION HIDRAULICA DERRAMA LA PURISIMA	83. LA PURISIMA	85%	
1301-25-0408	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	83. SAN JUAN	94%	
1301-25-0508	CONSTRUCTORA DE COLECTOR	83. SAN PEDRO	85%	
1301-25-0709	REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	95%	
1301-25-1208	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO)	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%	
1301-25-1308	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION AV. LAS PALMAS	EL OXCO	100%	
1301-25-1508	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LA "Y"	LA "Y"	75%	
1301-25-1708	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 341 "JUAN DE LA BARBERA"	LA CONCEPCION DE HIDALGO	80%	
1301-25-1908	ELECTRIFICACION CALLE FRANCISCO VILLA	LOMA PUENTE SAN PEDRO	86%	
1301-25-2008	INTRODUCCION DE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CRABELENZUELLA	LOMA PUENTE SAN PEDRO	100%	
1301-25-2108	SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEXTA ETAPA)	PUENTE SAN PEDRO	50%	
1301-25-2208	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 - SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 2 (LA CANCA)	SAN MATEO CAPULHUAC	55%	
1301-25-2308	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MATEO MUZQUILPAN	75%	
1301-25-2408	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE HAGUEY	SANTA ANA JILOZINGO	0%	
1301-25-2508	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIVISION DEL NORTE	SANTA MARIA TERITLA	85%	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISM 2006

*punto 5
Revisión*

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	IMPORTE SOLICITADO	FINAL AUTORIZADO
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALIDAD NICOLAS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	200,000.00	0%	0.00	0.00
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO F. MADERO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO DE CAPULHUAC	0.00		200,000.00	200,000.00

Punto 6
Unidades



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC, MEX.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
ASIGNACION DE RECURSOS FISM 2007

No. CONTROL	NUMERO DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	OBSERVACIONES
	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLES DE MAYO	CASEDERA MUNICIPAL	220,000.00	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20 DE ENERO 2009.


		HORA DE SALIDA:	
NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA	
1. AGUSTÍN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO		
2. ADRELIÓ GUERRERO FLORES	LA "Y"		
3. GERARDO ALFREDO GARCÍA MANCILLA	FABRICA MARIA		
4. JOAQUÍN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bo. LA PURÍSIMA		
5. FRANCISCO GÓMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA		
6. JUAN GIL ANTONIA	EDHO DE CAPULHUAC		
7. AMANCIO ARISTA BALTAZAR	SAN MATEO CAPULHUAC		
8. LUZ VIRGINIA RODRÍGUEZ PIERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO		
9. RÚBEN TORRES FLORES	SAN AGUSTÍN MEMBRES		
10. JUAN LUIS FABIAN MEJIA	VII LA BECA		
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZCO		
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO		
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA JILOZINGO		
14. JOSE PENA MARTINEZ	Bo. DUN CAMINOS		
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EDHO DE MOZOQUILPAN		
16. NOE AGUSTIN PATONI	VII LA CUAUHTÉMOC		
17. JOSÉ CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO		
18. LEÓNOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES		
19. JOSÉ ALBARRAN MARTINEZ	Bo. SAN JUAN		
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bo. EL ARENAL		
21. ARTURO HERNANDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULIN		
22. PABLO ARAMIS JIMENEZ	LACOLGITA GUADALUPE VICTORIA		
23. PABLO RIAN NARCIZO	Bo. LA ROSA		
24. ALFREDO LAURIANO PEREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN		
25. SEMÓN DUARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO		
26. TOMÁS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA HUANICA		
27. HUMBERTO QUIRÓZ MARTINEZ	Bo. EL ESPINO		
28. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TLUETLA		
29. EUTHERBO CRESCENCIO EJONICIO	BO. LOMA DEL MACUEY		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL LISTA DE ASISTENCIA 20 DE ENERO DEL 2009

NOMBRE	CARGO	HORA DE SALIDA:	HRS.
		FIRMA	
LIC. JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARÍN	PRESIDENTE DEL CONSEJO		
P.D. DOLORES BRISA HUERTA ISIDORO	SINDICO MUNICIPAL		
C. JUAN DE DIOS GONZALEZ VALDÉZ	PRIMER REGIDOR		
C. UBALDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR		
C. ROMUALDO SANTÍN CASIANO	TERCER REGIDOR		
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR		
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJIA	QUINTO REGIDOR		
C. MARTIN ESTRADA AGUSTIN	SEXTO REGIDOR		
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR		
LIC. VICTOR MANUEL MONTIEL REYES	OCTAVO REGIDOR		
TEC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR		
LIC. EN FIS. RAMÓN CHÁVEZ ROCHA	DÉCIMO REGIDOR		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009



DÉCIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL LISTA DE ASISTENCIA 20 DE ENERO DE 2009.

		HORA DE SALIDA:	HRS.
LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TÉCNICO		
C.P. JORGE EDUARDO GARCIA NAVA	ASESOR FINANCIERO		
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TECNICO		
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MÉNEZ	ASESOR		
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR		
C. JAVIER ESQUIVEL MARTÍNEZ	ASESOR		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20 DE ENERO 2009.

HORA DE ENTRADA:


NOMBRE	COMUNIDAD	FIRMA
1. AGUSTÍN GUMERCINDO CONTRERAS	Bo. EL OXCO	
2. AURELIO GUERRERO FLORES	LA "Y"	
3. GERARDO ALFREDO GARCÍA MANCELLA	FABRICA MARIA	
4. JOAQUÍN HERNÁNDEZ BALDERAS	Bo. LA PURISIMA	
5. FRANCISCO GÓMEZ SALINAS	Bo. LA JOYA	
6. JUAN GIL ANTONIA	EJIDO DE CAPULHUAC	
7. AMANCIO ARISTA BALTÁZAR	SAN MATEO CAPULHUAC	
8. LIZ VIRGINIA RODRÍGUEZ FERRO	Bo. LOMA DE PUENTE SAN PEDRO	
9. RUBÉN TORRES FLORES	SAN AGUSTIN MIMBRES	
10. JUAN LUIS FABIAN MEJA	VILLA SECA	
11. CORNELIO FLORES ORTEGA	SANTA ANA MAYORAZGO	
12. GEORGINA FIGUEROA FIGUEROA	Bo. SAN PEDRO	
13. REMEDIOS MONTAÑO ANTONIO	SANTA ANA JILOTZINGO	
14. JOSE PEÑA MARTÍNEZ	Bo. DOS CAMINOS	
15. ROBERTO CARLOS ALONSO SABINO	EJIDO DE MOZOQUILPAN	
16. NOÉ AGUSTÍN PATONI	VILLA CUAUHTEMOC	
17. JOSE CRUZ BAUTISTA FLORES	BO. PUENTE SAN PEDRO	
18. LEÓNOR CAMPOS MEDINA	SAN ISIDRO LAS TROJES	
19. JOSUE ALBARRÁN MARTÍNEZ	Bo. SAN JUAN	
20. CARLOS HIDALGO MONTIEL	Bo. EL ARENAL	
21. ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA	Bo. EL CAPULÍN	
22. PABLO ARAMIS JIMÉNEZ	CACOLÓNIA GUADALUPE VICTORIA	
23. PABLO JUAN NARCIZO	Bo. LA ROSA	
24. ALFREDO LAURIANO PÉREZ	SAN MATEO MOZOQUILPAN	
25. SIMÓN CUARTE FRANCO	LA CONCEPCION DE HIDALGO	
26. TOMAS CONTRERAS VENTURA	Bo. LA TIUANICA	
27. HUMBERTO FUEROZ MARTÍNEZ	Bo. EL ESPINO	
28. JOSE ANTONIO ZARAGOZA RIVERO	SANTA MARIA TUITLA	
29. CUTBERTO CRESCENCIO DIONICIO	BO. LOMA DEL MAGUEY	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL LISTA DE ASISTENCIA 20 DE ENERO DEL 2009

NOMBRE	HORA DE ENTRADA: HRS.	
	CARGO	FIRMA
LIC. JOAQUÍN ARTURO COLÍN MARÍN	PRESIDENTE DEL CONSEJO	
P.D. DOLORÉS BRISA HUERTA ISIDORO	SÍNDICO MUNICIPAL	
C. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ VALDÉZ	PRIMER REGIDOR	
C. GERALDO TURÍN ARISTA	SEGUNDO REGIDOR	
C. ROMUALDO SANTÍN CASIANO	TERCER REGIDOR	
C. TERESA PALENCIA CASTAÑO	CUARTO REGIDOR	
L. A. E. MA. ELENA PALACIOS MEJÍA	QUINTO REGIDOR	
C. MARTÍN ESTRADA AGUSTÍN	SEXTO REGIDOR	
C. ISIDRO FELIPE HUERTA ROMERO	SEPTIMO REGIDOR	
LIC. VÍCTOR MANUEL MONTIEL RIVERA	OCTAVO REGIDOR	
TIC. EN CONTAB. SONIA GIL VALENCIA	NOVENO REGIDOR	
LIC. EN FIS. RAMÓN CHAVEZ ROCHA	DÉCIMO REGIDOR	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



DÉCIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
LISTA DE ASISTENCIA
20 DE ENERO DE 2009.

		HORA DE ENTRADA:	HRS.
LICENCIADO IVÁN BELTRÁN ARCEGA	SECRETARIO TECNICO		
C.P. JORGE EDUARDO GARCÍA NAVA	ASESOR FINANCIERO		
P. ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ	ASESOR TECNICO		
LIC. JOSÉ TRINIDAD PLIEGO MENEZ	ASESOR		
P. ING. ULISES ANDRADE MIRANDA	ASESOR		
C. JAVIER ESQUIVEL MARTINEZ	ASESOR		



SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Acta número veintinueve.

En Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec, México, reunidos en el Salón del Pueblo de esta Presidencia Municipal, recinto oficial para celebrar la Sesión Ordinaria en primera convocatoria del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), de conformidad con lo establecido en el Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; siendo las dieciocho horas del día once de agosto del año dos mil nueve, estando presentes los integrantes de dicho Consejo, C.P. Jorge Eduardo García Nava, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN; Lic. Iván Beltrán Arcega, Secretario Técnico; L.A.P. Gonzalo Ballesteros López, Asesor Financiero; P. Ingeniero en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico; Lic. José Trinidad Pliego Menez, P. Ing. Ulises Andrade Miranda y C. Javier Esquivel Martínez, todos ellos Asesores; asimismo los C.C. Juan de Dios González Valdez, Primer Regidor; C. Ubaldo Turín Arista, Segundo Regidor; C. Romualdo Santín Casiano, Tercer Regidor; C. Teresa Palencia Castaño, Cuarta Regidora; L.A.E. Ma. Elena Palacios Mejía, Quinta Regidora; C. Martín Estrada Agustín, Sexto Regidor; C. Isidro Felipe Huerta Romero, Séptimo Regidor; Lic. Víctor Manuel Montiel Reyes, Octavo Regidor y P.L.C. Sonia Gil Valencia, Novena Regidora, se procedió a desahogar la sesión de la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaratoria del quorum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2007, 2008 y 2009 al 30 de junio del 2009. (Asesor Financiero)
4. Informe de remanentes de la obra denominada "Rehabilitación de drenaje calle Álamo (segunda etapa) en la comunidad de Bo. El Arenal". (Asesor Financiero)
5. Informe de avances físicos de las obras FISM de los Ejercicios Fiscales 2003, 2006, 2007, 2008 y 2009. (Asesor Técnico)
6. Propuesta de aplicación de remanente de los recursos del FISM Ejercicio Fiscal 2008. (Asesor Técnico)
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA

PUNTO NÚMERO UNO.- Para dar inicio al desahogo del orden del día, se procedió a pasar lista de presentes, contando con la asistencia de dieciséis representantes comunitarios, existiendo el quórum legal, declarando formalmente la instalación de la sesión ordinaria en primera convocatoria del CODEMUN, en atención al numeral 3.2.2 del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales del año 2007 al 2009; por lo que se procede a dar lectura al orden del día, siendo aprobado por unanimidad de votos.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



PUNTO NÚMERO DOS.- En uso de la palabra el C.P. Jorge Eduardo García Nava, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN, agradece a los presentes por su asistencia, no sin antes manifestarles que la suma de voluntades y la coordinación de esfuerzos harán posible el logro de objetivos comunes.

PUNTO NÚMERO TRES.- En uso de la palabra el L.A.P. Gonzalo Ballesteros López, Asesor Financiero, realiza la presentación del Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2007, 2008 y 2009 al 30 de junio del 2009, bajo el siguiente tenor.

**OBRAS FISM 2007
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009**

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Terminación de en cementado Av. El Capulín tramo Av. El Canal - Av. Insurgentes	Bo. El Capulín	292,604.10	292,604.10	0.00
2	Rehabilitación de la loza del taller de carpintería de la Esc. Sec. Libertad	Bo. Dos Caminos	187,316.15	187,316.15	0.00
3	Subestación para el equipo de bombeo	Bo. La "Y"	199,604.11	199,604.11	0.00
4	Terminación de la pavimentación asfáltica calle Vicente Guerrero	Bo. La Purísima	259,634.66	259,634.66	0.00
6	Continuación del embovedado colector principal	Bo. San Pedro	298,209.72	298,209.72	0.00
7	Construcción de plaza cívica en la Esc. Prim. Manuel José Othón	Cabecera Municipal	149,944.09	149,944.09	0.00
8	Ampliación de electrificación Col. Guadalupe Victoria	Col. Guadalupe Victoria	1'000,000.00	1'000,000.00	0.00
9	Pavimentación con concreto hidráulico Av. Las Palmas	Bo. El Oxco	339,343.43	339,343.43	0.00
10	Pavimentación hidráulica de la calle Real del Oro (puente)	San Isidro Las Trojes	489,816.42	489,816.42	0.00
11	Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Mateo Capulhuac 1ª, 2ª, 3ª, 4ª zona (5ª. Etapa)	San Mateo Capulhuac	676,052.42	676,052.42	0.00
12	Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños (Loma del Maguey)	Santa Ana Ilotzingo	249,960.24	249,960.24	0.00
13	Embovedado de la calle Independencia (2ª. Etapa)	Santa María Tetitla	293,827.70	293,827.70	0.00
14	Construcción de barda perimetral en la Esc. Telesecundaria Alfredo del Mazo	Villa Seca	227,235.45	227,235.45	0.00
15	Embovedado acceso principal	Fábrica María	290,330.40	290,330.40	0.00
16	Pavimento hidráulico camino a la Rosa	San Agustín Mimbres	199,284.13	199,284.13	0.00
17	Cercado de manantial Camacho	La Huánica	399,998.64	399,998.64	0.00
18	Re-carpetado de la carretera tramo Av. El Canal - La Concepción de Hidalgo	La Concepción de Hidalgo	1'907,059.25	1'907,059.25	0.00
19	Guarniciones, banquetas y pavimentación hidráulica calle Flor de México	Bo. La Joya	200,000.00	200,000.00	0.00
20	Terminación de pavimento asfáltico calle Abasco	Col. Guadalupe Victoria	284,775.29	284,775.29	0.00
21	Construcción de embovedado en la Av. México	Ejido de Mozcuilpan	398,454.34	398,454.34	0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



22	Pavimentación hidráulica de la calle Aldama San Mateo Mozoquillpan	San Mateo Mozoquillpan	928,950.48	928,950.48	0.00
23	Construcción de muros de gavión en paraje Rincón Grande	San Mateo Capulhuac	380,652.05	380,652.05	0.00
24	Construcción de puente calle Álvaro Obregón Loma de Guadalupe	Santa María Tetitla	249,992.25	249,992.25	0.00
25	Mejoramiento a la vivienda	Todo el Municipio	439,792.11	439,792.11	0.00
26	Desarrollo Institucional (2%)	Todo el Municipio	283,138.00	283,138.00	0.00
27	Gastos Indirectos (3%)	Todo el Municipio	368,800.00	368,800.00	0.00
28	Construcción de tres aulas Esc. Sec. Técnica 206	San Mateo Capulhuac	916,877.64	863,875.58	53,002.06
29	Embovedado de la calle Independencia (3ª. Etapa)	Santa María Tetitla	122,502.62	122,502.62	0.00
30	Terminación de pavimentación calle Real del Oro (oriente)	San Isidro Las Trojes	137,645.08	137,645.08	0.00
31	Terminación de tres aulas en la Esc. Prim. "Rafael Ramirez"	Loma del Maguey	99,528.04	99,528.04	0.00
32	Mejoramiento a la Vivienda (segunda etapa)	Todo el Municipio	1,060,207.89	828,256.80	231,951.09
33	Pavimentación con concreto hidráulico calle Miguel Hidalgo y Castilla.	Barrio San Juan	500,000.00	499,894.35	105.65
34	Introducción de Drenaje Calle 5 de Mayo	Cabecera Municipal	325,363.30	263,375.23	61,988.07
TOTAL			14'156,900.00	13'809,853.13	347,046.87

OBRAS FISM 2008 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Rehabilitación de Drenaje Calle El Álamo (Segunda etapa)	Bo. El Arenal	300,000.00	269,581.28	30,418.72
2	Rehabilitación de la Calle Constitución	Barrio el Capulín	950,000.00	948,980.10	1,019.90
3	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle del Trabajo	El Espino	300,000.00	299,990.93	9.07
4	Pavimentación Hidráulica Cerrada La Purísima	Bo. La Purísima	500,000.00	499,966.41	33.59
5	Construcción de Colector	Bo. San Pedro	700,000.00	698,116.67	1,883.33
7	Rehabilitación de la calle Independencia	Cabecera Municipal	1,500,000.00	1,490,424.70	9,575.30
8	Rehabilitación del Puente Río Solanos	Cabecera Municipal	165,898.95	165,898.95	0.00
9	Rehabilitación de Puente Río El Arenal	Cabecera Municipal	119,813.79	119,813.79	0.00
10	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños " Julián Escalante"	Bo. Dos Caminos	275,000.00	238,858.38	36,141.62
11	Construcción de Embovedado en la Av. El Canal	Ejido de Mozoquillpan	393,003.58	393,003.58	0.00
12	Terminación de la Pavimentación Av. Las Palmas	Bo. El Ocho	203,073.43	203,073.43	0.00
13	Introducción de Drenaje Calle Ojo de Venado	Bo. El Ocho	78,083.00	78,083.00	0.00
15	Construcción de Barda Perimetral en la Esc. Sec. Técnica No. 141 " Juan de La Barrera"	La Concepción de Hidalgo	185,000.00	184,484.16	515.84
16	Construcción de Centro de Salud	Bo. La Huanica	579,168.26	579,168.26	0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



17	Electrificación Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	200,000.00	196,307.70	3,692.30
18	Introducción de Drenaje, Guarniciones y Banquetas de la Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	350,000.00	348,769.82	1,230.18
19	Sistema de Agua Potable (Sexta Etapa)	Bo. Puente San Pedro	500,000.00	377,459.07	122,540.93
20	Construcción de Centro de Salud	San Agustín Mimbres	595,901.30	595,901.30	0.00
21	Construcción de Pavimento Hidráulico Camino a la Rosa (Segunda Etapa)	San Agustín Mimbres	199,479.00	199,479.00	0.00
22	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Abeto	San Agustín Mimbres	263,128.05	263,128.05	0.00
23	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Francisco Gavilondo Soler"	Las Trojes	275,000.00	253,224.86	21,775.14
24	Modernización y Ampliación de la Carretera San Mateo Capulhuac zona No. 1- San Mateo Capulhuac, zona No. 3 (La Canoa).	San Mateo Capulhuac	1'578,418.48	1,578,418.48	0.00
25	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero	San Mateo Mozoquilpan	800,000.00	608,785.74	191,214.26
26	Construcción de Barda Perimetral Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Bo. La Rosa.	Santa Ana Jilotzingo	150,000.00	148,306.25	1,693.75
27	Reencarpetao de la Calle Benito Juárez	Santa Ana jilotzingo	967,033.70	967,033.70	0.00
28	Pavimentación con Concreto Hidráulico Av. México	Santa Ana Mayorazgo	600,000.00	599,577.18	422.82
29	Pavimentación con concreto Hidráulico Calle División del Norte	Santa María Tetitla	450,000.00	422,609.05	27,390.95
30	Ampliación de electrificación (complemento)	Colonia Guadalupe Victoria	891,380.00	891,380.00	0.00
32	Ampliación de electrificación Loma del Maquey	Santa Ana Jilotzingo	800,000.00	0.00	800,000.00
33	Construcción de guarniciones y banquetas en la Calzada la "Y"	La Y	300,000.00	299,955.01	44.99
34	Mejoramiento a la Vivienda	Todo el Municipio	725,672.32	602,000.00	123,672.32
35	Pavimentación con concreto hidráulico Calle José María Morelos y Pavón.	Barrio San Juan	500,000.00	499,894.35	105.65
36	2% de Desarrollo Institucional	Todo el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00
37	Adquisición de vehículos y una motocicleta para supervisión		220,000.00	208,000.00	12,000.00
38	Const. de barda perimetral en la Esc. Prim. "Sor Juana Inés de la Cruz" (1ª. Etapa)	San Mateo Capulhuac	200,000.00	59,886.90	140,113.10
39	Construcción de loza para aulfas en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata"	Santa Ana Mayorazgo	50,000.00	26,484.50	23,515.50
40	Construcción de Embovedado en Av. El Canal	Puente San Pedro	42,316.14	33,471.90	8,844.24
TOTAL			17'057,370.00	15'499,516.50	1'557,853.50

OBRAS FISM 2009 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "JULIAN ESCALANTE"	BO. DOS CAMINOS	75,000.00	60,032.27	14,967.73
2	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	BO. DOS CAMINOS	375,000.00	240,912.21	134,087.79
3	CONSTRUCCION DE COLECTOR (PRIMERA ETAPA)	BO. EL ARENAL	350,000.00	0.00	350,000.00
4	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALJA	BO. EL CAPULIN	263,000.00	266,907.37	98,092.63



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. EL ESPINO	250,000.00	0.00	250,000.00
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	BO. EL ESPINO	250,000.00	0.00	250,000.00
8	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE 31 DE DICIEMBRE	BO. LA PURÍSIMA	115,000.00	0.00	115,000.00
9	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	BO. LA PURÍSIMA	285,000.00	261,091.41	23,908.59
10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN JUAN	500,000.00	0.00	500,000.00
11	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN PEDRO	854,718.00	0.00	854,718.00
12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LA PALMA	CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	326,867.42	23,132.58
13	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (TERCERA ETAPA)	COL. GUADALUPE VICTORIA	676,100.00	0.00	676,100.00
14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASOLO	COL. GUADALUPE VICTORIA	250,000.00	215,879.41	34,120.50
15	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE MOZOQUILPAN	650,000.00	194,941.35	455,058.65
16	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE SANTA MARÍA TETITLA	650,000.00	194,980.31	455,019.69
17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BO. EL OXCO A BO. LA TRAMPA	BO. EL OXCO	950,000.00	901,953.26	48,046.74
18	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA "Y"	650,000.00	331,958.99	318,041.01
19	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CAMINO AL PANTEÓN	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	882,500.00	0.00	882,500.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	650,000.00	194,980.31	455,019.69
21	DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y MURO DE CONTENCIÓN CALLE DEL CENTRO DE SALUD	BO. LA HUÁNICA	950,000.00	284,763.68	665,236.32
22	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 UNO (SAN RAFAEL) - LA HUÁNICA DEL KM 0+000 AL 5+400 PRIMERA ETAPA	SAN MATEO CAPULHUAC	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
23	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" BO. LA ROSA	LA ROSA, JILOTZINGO	150,000.00	136,120.85	13,879.15
24	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION LOMA DEL MAGUEY (COMPLEMENTO)	SANTA ANA JILOTZINGO	400,000.00	0.00	400,000.00
25	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	BO. PUENTE SAN PEDRO	650,000.00	194,980.31	455,019.69
26	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EUCALIPTO	SAN AGUSTÍN MIMBRES	950,000.00	585,843.87	364,156.13
27	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO LA PURÍSIMA (PRIMERA ETAPA)	SAN AGUSTÍN MIMBRES	150,000.00	134,618.11	15,381.89
28	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EL CERRITO (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	950,000.00	949,847.73	152.27
29	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION VIALIDAD NICOLÁS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	400,000.00	0.00	400,000.00
30	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCIÓN	SANTA ANA MAYORAZGO	600,000.00	179,889.82	420,110.18
31	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGÓN	SANTA MARÍA TETITLA	110,000.00	0.00	110,000.00
32	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VILLA SECA	500,000.00	489,212.28	10,787.72

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



	VARIAS CALLES				
33	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	80,000.00	48,442.99	31,557.01
34	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO DEL MAZO VELEZ"	VILLA SECA	80,000.00	49,994.24	30,005.76
35	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	40,000.00	32,171.26	7,828.74
36			0.00	0.00	0.00
TOTAL			16'888,318.00	6'256,389.35	10'631,928.65

PUNTO NÚMERO CUATRO.- En uso de la palabra el L.A.P. Gonzalo Ballesteros López, Asesor Financiero, realiza la presentación de remanentes de la obra denominada "Rehabilitación de drenaje calle Álamo (segunda etapa) en la comunidad de Bo. El Arenal", bajo el siguiente tenor:

NOMBRE	RECURSOS FISM 2008	IMPORTE EJERCIDO	REMANENTE
Rehabilitación de drenaje calle El Álamo (segunda etapa) en la comunidad de Bo. El Arenal.	\$ 300,000.00	\$ 269,581.28	\$ 30,418.72

PUNTO NÚMERO CINCO.- En uso de la palabra, el P. en Ing. J. Guadalupe A. Rojas López, Asesor Técnico realiza la presentación de los avances físicos de las obras de los Ejercicios Fiscales 2003, 2006, 2007, 2008 y 2009 referentes a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), bajo el siguiente tenor:

OBRAS FISM 2003

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-14-05/03	SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL GUARDITA	MAYORAZGO Y CAPULHUAC	100%

OBRAS FISM 2006

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-20-32/06	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO DE CAPULHUAC	100%
1301-20-37/06	CONTINUACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL MANANTIAL EL BERNAL (TERCERA ETAPA)	SANTA AMA JILOTZINGO	100%

OBRAS FISM 2007

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-22-11/07	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COL. GUADALUPE VICTORIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	30%
1301-22-34/07	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO	CABECERA MUNICIPAL	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



OBRAS FISM 2008

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FÍSICO
1301-25-07/08	REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	100%
1301-25-10-08	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO)	COL. GUADALUPE VICTORIA	30%
1301-25-15/08	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALZADA LA "Y"	LA "Y"	100%
1301-25-21/08	SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEXTA ETAPA)	PUENTE SAN PEDRO	100%
1301-25-27/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MATEO MOZOQUILPAN	100%
1301-25-28/08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE MAGUEY	SANTA ANA JILOTZINGO	0%
1301-25-33/08	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	100%
1301-25-35/08	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO AV. EL CANAL	PUENTE SAN PEDRO	100%

OBRAS FISM 2009

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FÍSICO
2 1301-27-02/09	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	BO. DOS CAMINOS	100%
3 1301-27-03/09	CONSTRUCCION DE COLECTOR (PRIMERA ETAPA)	BO. EL ARENAL	0%
4 1301-27-04/09	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALIA	BO. EL CAPULÉN	100%
5 1301-27-05/09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. EL ESPINO	0%
6 1301-27-06/09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	BO. EL ESPINO	0%
7 1301-27-07/09	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 31 DE DICIEMBRE	BO. LA PURÍSIMA	0%
8 1301-27-08/09	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	BO. LA PURÍSIMA	100%
9 1301-27-09/09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN JUAN	0%
10 1301-27-10/09	CONSTRUCCION DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN PEDRO	0%
11 1301-27-11/09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PALMA	CABECERA MUNICIPAL	100%
12 1301-27-12/09	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (TERCERA ETAPA)	COL. GUADALUPE VICTORIA	30%
13 1301-27-13/09	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASOLO	COL. GUADALUPE VICTORIA	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



14	1301-27-14/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE MOZOQUILPAN	80%
15	1301-27-15/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE SANTA MARÍA TETITLA	85%
16	1301-27-16/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁLUICO DE BO. EL OXCO A BO. LA TRAMPA	EL OXCO	100%
17	1301-27-17/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA "Y"	90%
18	1301-27-18/09	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CAMINO AL PANTEÓN	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	0%
19	1301-27-19/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	85%
20	1301-27-20/09	DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y MURO DE CONTENSIÓN CALLE DEL CENTRO DE SALUD	LA HUANICA	100%
21	1301-27-21/09	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 UNO (SAN RAFAEL) - LA HUANICA DEL KM 0+000 AL 3+400 PRIMERA ETAPA	SAN MATEO CAPULHUAC	20%
22	1301-27-22/09	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" BO. LA ROSA	LA ROSA, JILOTZINGO	100%
23	1301-27-23/09	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (COMPLEMENTO)	LOMA DEL MAGUEY	0%
24	1301-27-24/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	PUENTE SAN PEDRO	85%
25	1301-27-25/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO	SAN AGUSTÍN MIMBRES	100%
26	1301-27-26/09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO LA PURÍSIMA (PRIMERA ETAPA)	SAN AGUSTÍN MIMBRES	100%
27	1301-27-27/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 10 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC Y FÁBRICA MARÍA	100%
28	1301-27-28/09	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VIALIDAD NICOLÁS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	0%
29	1301-27-29/09	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCIÓN	SANTA ANA MAYORAZGO	100%
30	1301-27-30/09	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGÓN	SANTA MARÍA TETITLA	0%
31	1301-27-31/09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	VILLA SECA	100%
32	1301-27-32/09	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	100%
33	1301-27-33/09	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO DEL MAZO VELEZ"	VILLA SECA	100%
34	1301-27-34/09	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



PUNTO NÚMERO SEIS.- Para continuar con el desahogo de los puntos el P. Ingeniero en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico presenta la propuesta de aplicación de remanentes recursos FISM del Ejercicio Fiscal 2008, quien da la explicación correspondiente de los siguientes recursos:

NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$	AVANCE FÍSICO	IMPORTE REQUERIDO \$	FINAL AUTORIZADO \$
Mejoramiento a la vivienda.	Todo el Municipio	725,672.32	100%	30,418.72	756,091.04

A lo anterior el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN para la votación correspondiente, contabilizándose dieciséis (16) votos a favor, aprobándose ésta por unanimidad de votos, quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$
Mejoramiento a la vivienda.	Todo el Municipio	30,418.72

PUNTO NÚMERO SIETE DE ASUNTOS GENERALES.- El Secretario del Ayuntamiento en uso de la palabra, por instrucción del Presidente Municipal, manifiesta que si algún integrante del CODEMUN desea participar, lo hagan en este momento, por lo que en uso de la voz el Presidente del COPACI de San Mateo Mozoquilpan, solicita se realice el informe de avance del proyecto de la calle Real del Oro.

A lo anterior el Secretario Técnico le informa que ya está el proyecto ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

A lo anterior el Presidente Municipal le informa que se puede retomar la realización del proyecto para la próxima administración 2009-2012.

Prosiguiendo con Asuntos Generales se le otorga el uso de la palabra al Presidente del COPACI del Bo. La Purísima, quien manifiesta que en la obra de la construcción de un aula en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", presenta cuarteaduras; por lo que solicita al Director de Obras Públicas que envíe un supervisor.

En este punto el Director de Obras Públicas se compromete a realizar la supervisión correspondiente y así poder llamar a la constructora para realizar el trámite correspondiente.

Prosiguiendo con Asuntos Generales en uso de la palabra el Presidente del COPACI de la comunidad de La "Y" manifiesta que la pavimentación presenta fallas y que la constructora encargada de esta obra está llevando a cabo los trabajos por partes.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



PUNTO NÚMERO OCHO.- No existiendo más asuntos que tratar de la orden del día, se da por terminada la presente sesión de CODEMUN, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, del día en que se actúa.

C.P. Jorge Eduardo García Nava
Presidente Municipal
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal

Lic. Iván Beltrán Arcega
Secretario del H. Ayuntamiento
Secretario Técnico

C. Juan de Dios González Valdez
Primer Regidor

L.A.P. Gonzalo Ballasteros López
Tesorero Municipal
Asesor Financiero.

C. Ubaldo Nijín Arista
Segundo Regidor

P. Ingeniero en Electrónica
J. Guadalupe Ambrocio Rojas López
Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Ecología
Asesor Técnico.

C. Alfredo Santín Casiano
Tercer Regidor.

C. Alfredo Laureano Pérez
Vocal de Control y Vigilancia.

C. Teresa Palencia Castaño
Cuarta Regidora.

Lic. José Trinidad Pliego Mene
Contralor Municipal
Asesor.

C. E. María Elena Palacios Mejía
Quinta Regidora

P. Ing. Ulises Andrade Miranda
Director de Servicios Públicos.
Asesor.

C. María Estrada Agustín
Sexto Regidor

C. Javier Esquivel Martínez
Director de Administración
Asesor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



C. Felice Huerta Romero
Septimo Regidor



Victor Manuel Montiel Reyes
Octavo Regidor



P. L. C. Sonia Gil Valencia
Novena Regidora.



Handwritten initials





SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Acta número veinte.

En Villa Cuauhtémoc, Ocotlán, México, reunidos en el Salón del Pueblo de esta Presidencia Municipal, recinto oficial para celebrar la Sesión Ordinaria en primera convocatoria del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), de conformidad con lo establecido en el Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; siendo las dieciocho horas del día veintiséis de mayo del año dos mil nueve, estando presentes los integrantes de dicho Consejo, C.P. Jorge Eduardo García Nava, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN; Lic. Iván Beltrán Arcega, Secretario Técnico; L.A.P. Gonzalo Ballesteros López, Asesor Financiero; P. Lic. Ingeniero en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico; Lic. José Trinidad Pliego Menez, P. Ing. Ulises Andrade Miranda y C. Javier Esquivel Martínez, todos ellos Asesores; asimismo los C.C. Juan de Dios González Valdez, Primer Regidor; C. Ubaldo Turfn Arista, Segundo Regidor; C. Romualdo Santín Casiano, Tercer Regidor; C. Teresa Palencia Castaño, Cuarta Regidora; L.A.E. Ma. Elena Palacios Mejía, Quinta Regidora; C. Martín Estrada Agustín, Sexto Regidor; C. Isidro Felipe Huerta Romero, Séptimo Regidor; Lic. Víctor Manuel Montiel Reyes, Octavo Regidor y P.L.C. Sonia Gil Valencia, Novena Regidora, se procedió a desahogar la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA


1. Lista de asistencia y declaratoria del quorum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2007, 2008 y 2009 al 31 de marzo del 2009. (Asesor Financiero)
4. Informe de avances físicos de las obras FISM de los Ejercicios Fiscales 2003, 2006, 2007, 2008 y 2009. (Asesor Técnico)
5. Propuesta de reasignación de recursos del FISM Ejercicio Fiscal 2009. (Asesor Técnico)
6. Propuesta de modificación al proyecto de la obra: Introducción de drenaje calle Santa Rosalía, Bo. el Capullín. (Asesor Técnico)
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA

PUNTO NÚMERO UNO.- Para dar inicio al desahogo del orden del día, se procedió a pasar lista de presentes, contando con la asistencia de dieciocho representantes comunitarios, existiendo el quórum legal, declarando formalmente la instalación de la sesión ordinaria en primera convocatoria del CODEMUN, en atención al numeral 3.2.2 del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales del año 2007 al 2009; por lo que se procede a dar lectura al orden del día, siendo aprobado por unanimidad de votos.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



PUNTO NÚMERO DOS.- En uso de la palabra el C.P. Jorge Eduardo García Nava, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN, agradece a los presentes por su asistencia, no sin antes manifestarles que la suma de voluntades y la coordinación de esfuerzos harán posible el logro de objetivos comunes.

PUNTO NÚMERO TRES.- En uso de la palabra el L.A.P. Gonzalo Ballesteros López, Asesor Financiero, realiza la presentación del Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2007, 2008 y 2009 al 31 de marzo del 2009, bajo el siguiente tenor.

OBRAS FISM 2007 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Terminación de encoementado Av. El Capulín tramo Av. El Canal - Av. Insurgentes	Bo. El Capulín	292,604.10	292,604.10	0.00
2	Rehabilitación de la loza del taller de carpintería de la Esc. Sec. Libertad	Bo. Dos Caminos	187,316.15	187,316.15	0.00
3	Subestación para el equipo de bombeo	Bo. La "Y"	199,604.11	199,604.11	0.00
4	Terminación de la pavimentación asfáltica calle Vicente Guerrero	Bo. La Purísima	259,634.66	259,634.66	0.00
6	Continuación del embovedado colector principal	Bo. San Pedro	298,209.72	298,209.72	0.00
7	Construcción de plaza cívica en la Esc. Prim. Manuel José Othón	Cabecera Municipal	149,944.09	149,944.09	0.00
9	Ampliación de electrificación Col. Guadalupe Victoria	Col. Guadalupe Victoria	1'000,000.00	1'000,000.00	0.00
9	Pavimentación con concreto hidráulico Av. Las Palmas	Bo. El Oxco	339,343.43	339,343.43	0.00
10	Pavimentación hidráulica de la calle Real del Oro (puente)	San Isidro Las Trojes	489,816.42	489,816.42	0.00
11	Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Mateo Capulhuac 1ª, 2ª, 3ª, 4ª zona (5ª. Etapa)	San Mateo Capulhuac	676,052.42	676,052.42	0.00
12	Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños (Loma del Maquey)	Santa Ana Jilotzingo	249,960.24	249,960.24	0.00
13	Embovedado de la calle Independencia (2ª. Etapa)	Santa María Tetitla	293,827.70	293,827.70	0.00
14	Construcción de barda perimetral en la Esc. Telesecundaria Alfredo del Mazo	Villa Seca	227,235.45	227,235.45	0.00
15	Embovedado acceso principal	Fábrica María	290,330.40	290,330.40	0.00
16	Pavimento hidráulico camino a la Rosa	San Agustín Mimbres	199,284.13	199,284.13	0.00
17	Cercado de manantial Camacho	La Huánica	399,998.64	399,998.64	0.00
18	Reencarpetao de la carretera tramo Av. El Canal - La Concepción de Hidalgo	La Concepción de Hidalgo	1'907,059.25	1'907,059.25	0.00
19	Guarniciones, banquetas y pavimentación hidráulica calle Flor de México	Bo. La Joya	200,000.00	200,000.00	0.00
20	Terminación de pavimento asfáltico calle Abasolo	Col. Guadalupe Victoria	284,775.29	284,775.29	0.00
21	Construcción de embovedado en la Av. México	Ejido de Moztotulpan	398,454.34	398,454.34	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



22	Pavimentación hidráulica de la calle Aldama San Mateo Mozoquilpan	San Mateo Mozoquilpan	928,950.48	928,950.48	0.00
23	Construcción de muros de gavión en paraje Rincón Grande	San Mateo Capulhuac	380,652.05	380,652.05	0.00
24	Construcción de puente calle Álvaro Obregón Loma de Guadalupe	Santa María Tetitla	249,992.25	249,992.25	0.00
25	Mejoramiento a la vivienda	Todo el Municipio	439,792.11	439,792.11	0.00
26	Desarrollo Institucional (2%)	Todo el Municipio	283,138.00	283,138.00	0.00
27	Gastos Indirectos (3%)	Todo el Municipio	368,800.00	368,800.00	0.00
28	Construcción de tres aulas Esc. Sec. Técnica 206	San Mateo Capulhuac	916,877.64	863,875.58	53,002.06
29	Embovedado de la calle Independencia (3ª. Etapa)	Santa María Tetitla	122,502.62	122,502.62	0.00
30	Terminación de pavimentación calle Real del Oro (oriente)	San Isidro Las Trojes	137,645.08	137,645.08	0.00
31	Terminación de tres aulas en la Esc. Prim. "Rafael Ramirez"	Loma del Maguay	99,528.04	99,528.04	0.00
32	Mejoramiento a la Vivienda (segunda etapa)	Todo el Municipio	1'060,207.89	828,256.80	231,951.09
33	Pavimentación con concreto hidráulico calle Miguel Hidalgo y Costilla.	Barrio San Juan	500,000.00	499,894.35	105.65
34	Introducción de Drenaje Calle 5 de Mayo	Cabecera Municipal	325,363.30	97,554.24	227,809.06
TOTAL			14'156,900.00	13'644,032.14	512,867.86

OBRAS FISM 2008 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2008

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Rehabilitación de Drenaje Calle El Álamo (Segunda etapa)	Bo. El Arenal	300,000.00	258,656.28	41,343.72
2	Rehabilitación de la Calle Constitución	Barrio el Capulín	950,000.00	893,132.35	56,867.65
3	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle del Trabajo	El Espino	300,000.00	293,148.43	6,851.57
4	Pavimentación Hidráulica Cerrada La Purísima	Bo. La Purísima	500,000.00	471,015.16	28,984.84
6	Construcción de Colector	Bo. San Pedro	700,000.00	696,259.42	3,740.58
7	Rehabilitación de la calle Independencia	Cabecera Municipal	1'500,000.00	1,425,974.67	74,025.33
8	Rehabilitación del Puente Río Solanos	Cabecera Municipal	165,990.00	165,898.95	91.05
9	Rehabilitación de Puente Río El Arenal	Cabecera Municipal	120,000.00	119,813.79	186.21
10	Construcción de una Atala en el Jardín de Niños "Jullán Escalante"	Bo. Dos Carinos	275,000.00	238,858.39	36,141.62
11	Construcción de Embovedado en la Av. El Canal	Ejido de Mozoquilpan	400,000.00	393,003.58	6,996.42
12	Terminación de la Pavimentación Av. Las Palmas	Bo. El Oxco	300,000.00	203,073.43	96,926.57
13	Introducción de Drenaje Calle Ojo de Venado	Bo. El Oxco	100,000.00	78,083.00	21,917.00
15	Construcción de Borda Perimetral en la Esc. Sec. Técnica No. 211 "Juan de La Barrera"	La Concepción de Hidalgo	185,000.00	184,484.16	515.84
16	Construcción de Centro de Salud	Bo. La Huánica	600,000.00	579,168.26	20,831.74



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



17	Electrificación Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	200,000.00	196,307.70	3,692.30
18	Introducción de Drenaje, Guarniciones y Banquetas de la Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	350,000.00	348,769.82	1,230.18
19	Sistema de Agua Potable (Sexta Etapa)	Bo. Puente San Pedro	500,000.00	221,740.73	275,259.27
20	Construcción de Centro de Salud	San Agustín Mimbres	500,000.00	595,901.30	4,098.70
21	Construcción de Pavimento Hidráulico Camino a la Rosa (Segunda Etapa)	San Agustín Mimbres	200,000.00	199,479.00	521.00
22	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Abejo	San Agustín Mimbres	275,000.00	263,128.05	11,871.95
23	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Francisco Gavilondo Soler"	Las Trojes	275,000.00	253,224.86	21,775.14
24	Modernización y Ampliación de la Carretera San Mateo Capulhuac zona No. 1- San Mateo Capulhuac, zona No. 3 (La Canoá).	San Mateo Capulhuac	1'674,327.68	1,578,418.48	95,909.20
25	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero	San Mateo Mozoquitlan	800,000.00	593,806.36	206,193.64
26	Construcción de Barda Perimetral Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Bo. La Rosa.	Santa Ana Jilotzingo	150,000.00	148,306.25	1,693.75
27	Reencarpetado de la Calle Benito Juárez	Santa Ana Jilotzingo	1,000,000.00	967,033.70	32,966.30
28	Pavimentación con Concreto Hidráulico Av. México	Santa Ana Mayorazgo	600,000.00	586,674.18	13,325.82
29	Pavimentación con concreto Hidráulico Calle División del Norte	Santa María Tetitla	450,000.00	422,609.05	27,390.95
30	Ampliación de electrificación (complemento)	Cofonia Guadalupe Victoria	891,380.00	891,380.00	0.00
32	Ampliación de electrificación Loma del Maquey	Santa Ana Jilotzingo	800,000.00	0.00	800,000.00
33	Construcción de guarniciones y banquetas en la Calzada la "Y"	La Y	300,000.00	262,172.71	37,827.29
34	Mejoramiento a la Vivienda	Todo el Municipio	725,672.32	0.00	725,672.32
35	Pavimentación con concreto hidráulico Calle José María Morelos y Pavón.	Barro San Juan	500,000.00	499,894.35	105.65
36	2% de Desarrollo Institucional	Todo el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00
37	Adquisición de vehículos y una motocicleta para supervisión		220,000.00	208,000.00	12,000.00
TOTAL			17'057,370.00	14'390,416.40	2'666,953.60

OBRAS FISM 2009 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1.	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS "JULIAN ESCALANTE"	BO. DOS CAMINOS	75,000.00	5,760.00	69,240.00
2	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	BO. DOS CAMINOS	375,000.00	0.00	375,000.00
3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR (PRIMERA ETAPA)	BO. EL ARENAL	350,000.00	0.00	350,000.00
4	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALIA	BO. EL CAPULÍN	365,000.00	9,180.00	355,820.00
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. EL ESPINO	250,000.00	0.00	250,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	BO. EL ESPINO	250,000.00	0.00	250,000.00
8	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 31 DE DICIEMBRE	BO. LA PURISIMA	115,000.00	0.00	115,000.00
9	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	BO. LA PURISIMA	285,000.00	85,458.70	199,541.30
10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN JUAN	500,000.00	0.00	500,000.00
11	CONSTRUCCION DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN PEDRO	854,718.00	0.00	854,718.00
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LA PALMA	CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	12,840.00	337,160.00
13	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (TERCERA ETAPA)	COL. GUADALUPE VICTORIA	676,100.00	0.00	676,100.00
14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASOLO	CDL. GUADALUPE VICTORIA	250,000.00	10,500.00	239,500.00
15	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	EJIDO DE MOZOQUILPAN	650,000.00	194,941.35	455,058.65
16	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	EJIDO DE SANTA MARIA TETITLA	650,000.00	194,980.31	455,019.69
17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO DE BO. EL OXCO A BO. LA TRAMPA	BO. EL OXCO	950,000.00	284,733.05	665,266.95
18	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA "Y"	650,000.00	194,980.31	455,019.69
19	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CAMINO AL PANTEON	LA CONCEPCION DE HIDALGO	882,500.00	0.00	882,500.00
20	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA CONCEPCION DE HIDALGO	650,000.00	194,980.31	455,019.69
21	DRENAJE, PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENSTON CALLE DEL CENTRO DE SALUD	BO. LA HUANICA	950,000.00	0.00	950,000.00
22	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 UNO (SAN RAFAEL) - LA HUANICA DEL KM 0+000 AL 5+400 PRIMERA ETAPA	SAN MATEO CAPULHUAC	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
23	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" BO. LA ROSA	LA ROSA, JILOTZINGO	150,000.00	0.00	150,000.00
24	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DEL MAGUEY (COMPLEMENTO)	SANTA ANA JILOTZINGO	400,000.00	0.00	400,000.00
25	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	BO. PUENTE SAN PEDRO	650,000.00	194,980.31	455,019.69
26	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO	SAN AGUSTIN MIMBRES	950,000.00	0.00	950,000.00
27	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO LA PURISIMA (PRIMERA ETAPA)	SAN AGUSTIN MIMBRES	150,000.00	0.00	150,000.00
28	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL CERRITO (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	950,000.00	0.00	950,000.00
29	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VIALIDAD NICOLAS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	400,000.00	0.00	400,000.00
30	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCION	SANTA ANA MAYORAZGO	600,000.00	0.00	600,000.00
31	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON	SANTA MARIA TETITLA	110,000.00	0.00	110,000.00
32	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	VILLA SECA	500,000.00	19,920.00	480,080.00
33	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	80,000.00	2,880.00	77,120.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



34	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO DEL MAZO VELEZ"	VILLA SECA	80,000.00	2,880.00	77,120.00
35	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	40,000.00	2,880.00	37,120.00
36			0.00	0.00	0.00
TOTAL			16'888,318.00	1'411,894.34	15'476,423.66

PUNTO NÚMERO CUATRO.- En uso de la palabra, el P. en Ing. J. Guadalupe A. Rojas López, Asesor Técnico realiza la presentación de los avances físicos de las obras de los Ejercicios Fiscales 2003, 2006, 2007, 2008 y 2009 referentes a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), bajo el siguiente tenor:

OBRAS FISM 2003

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-14-05/03	SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL GUARDITA	MAYORAZGO Y CAPULHUAC	60%

OBRAS FISM 2006

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-20-32/06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO DE CAPULHUAC	90%
1301-20-37/06	CONTINUACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL MANANTIAL EL BERNAL (TERCERA ETAPA)	SANTA ANA JILOTZINGO	0%

OBRAS FISM 2007

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-22-11/07	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COL. GUADALUPE VICTORIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
1301-22-34/07	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO	CABECERA MUNICIPAL	30%

OBRAS FISM 2008

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-25-04/08	PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA LA PURISIMA	BO. LA PURISIMA	100%
1301-25-07/08	REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	99%
1301-25-10-08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO)	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
1301-25-15/08	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALZADA LA " y "	LA " y "	90%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



1301-25-21/08	SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEXTA ETAPA)	PUENTE SAN PEDRO	90%
1301-25-27/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MATEO MOZOQUILPAN	99%
1301-25-28/08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE MAGUEY	SANTA ANA JILOTZINGO	0%
1301-25-32/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIVISION DEL NORTE	SANTA MARIA TEFITLA	100%
1301-25-33/08	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	5%
1301-25-35/08	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO AV. EL CANAL	PUENTE SAN PEDRO	15%

OBRAS FISM 2009

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-27-01/09	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "JULIAN ESCALANTE"	BO. DOS CAMINOS	100%
1301-27-02/09	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	BO. DOS CAMINOS	15%
1301-27-03/09	CONSTRUCCION DE COLECTOR (PRIMERA ETAPA)	BO. EL ARENAL	0%
1301-27-04/09	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALIA	BO. EL CAPULIN	60%
1301-27-05/09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. EL ESPINO	0%
1301-27-06/09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	BO. EL ESPINO	0%
1301-27-07/09	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 31 DE DICIEMBRE	BO. LA PURISIMA	0%
1301-27-08/09	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	BO. LA PURISIMA	90%
1301-27-09/09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN JUAN	0%
1301-27-10/09	CONSTRUCCION DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN PEDRO	0%
1301-27-11/09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PALMA	CABECERA MUNICIPAL	80%
1301-27-12/09	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (TERCERA ETAPA)	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
1301-27-13/09	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASOLO	COL. GUADALUPE VICTORIA	80%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



14	1301-27-14/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE MOZOQUITL PAN	7%
15	1301-27-15/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE SANTA MARIA TETITLA	15%
16	1301-27-16/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁLUICO DE BO. EL OXCO A BO. LA TRAMPA	EL OXCO	95%
17	1301-27-17/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA "Y"	5%
18	1301-27-18/09	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CAMINO AL PANTEÓN	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	0%
19	1301-27-19/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO	3%
20	1301-27-20/09	DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y MURO DE CONTENSTON CALLE DEL CENTRO DE SALUD	LA HUANICA	5%
21	1301-27-21/09	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 UNO (SAN RAFAEL) - LA HUANICA DEL KM 0+000 AL 5+400 PRIMERA ETAPA	LA HUANICA	0%
22	1301-27-22/09	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" BO. LA ROSA	LA ROSA, JILOTZINGO	80%
23	1301-27-23/09	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (COMPLEMENTO)	LOMA DEL MAGUEY	0%
24	1301-27-24/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	PUENTE SAN PEDRO	15%
25	1301-27-25/09	PAVEMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO	SAN AGUSTÍN NIMBRES	40%
26	1301-27-26/09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO LA PURISIMA (PRIMERA ETAPA)	SAN AGUSTIN NIMBRES	50%
27	1301-27-27/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL CÉRRITO (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	70%
28	1301-27-28/09	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VIALIDAD NICOLÁS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	0%
29	1301-27-29/09	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCIÓN	SANTA ANA MAYORAZGO	0%
30	1301-27-30/09	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGÓN	SANTA MARIA TETITLA	0%
31	1301-27-31/09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	VILLA SECA	95%
32	1301-27-32/09	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	85%
33	1301-27-33/09	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO DEL MAZO VELEZ"	VILLA SECA	85%
34	1301-27-34/09	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	85%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



PUNTO NÚMERO CINCO.- Para continuar con el desahogo de los puntos el P. Ingeniero en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico presenta la propuesta de reasignación de recursos FISM del Ejercicio Fiscal 2009 (Gastos Indirectos), quien da la explicación correspondiente de la transferencia de los siguientes recursos:

AUTORIZADO

NOMBRE DE LA ACCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO \$	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS	200,000.00	0%

A lo anterior el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN para la votación correspondiente, contabilizándose dieciocho (18) votos a favor, **aprobándose ésta por unanimidad de votos, quedando de la siguiente manera:**

REASIGNACIÓN

NOMBRE DE LA ACCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO \$	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES PARA EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	200,000.00	0%

PUNTO NÚMERO SEIS.- Para continuar con los puntos de la orden del día, el P. Ingeniero en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico, da la explicación correspondiente a la propuesta de modificación al proyecto de la obra: Introducción de drenaje calle Santa Rosalía, Bo. El Capulín.

A lo anterior el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN para la votación correspondiente, contabilizándose dieciocho (18) votos a favor, **aprobándose ésta por unanimidad de votos la modificación al proyecto de la obra "Introducción de drenaje calle Santa Rosalía, Bo. El Capulín.**

PUNTO NÚMERO SIETE DE ASUNTOS GENERALES.- El Secretario del Ayuntamiento en uso de la palabra, por instrucción del Presidente Municipal, manifiesta que si algún integrante del CODEMUN desea participar, lo hagan en este momento, por lo que en uso de la voz el Presidente del COPACI de San Mateo Mozoquilpan, quien solicita la aclaración del total de remanentes.

A lo anterior el Presidente Municipal le informa que no puede otorgar aún esta información, porque aun hay gastos pendientes por ejecutarse, y de haber alguna cantidad como remanente se podría ejecutar tal vez en otra obra.

Prosiguiendo con Asuntos Generales se le otorga el uso de la palabra al Presidente del COPACI de la comunidad del Ejido de San Mateo Mozoquilpan, pone de manifiesto que el material que se está utilizando en la obra de su comunidad es de muy baja calidad.

En este punto el Presidente Municipal le reitera que se checará su petición.

Presidente del COPACI de San Mateo Capuihuac, al igual que el COPACI de San Mateo Mozoquilpan pregunta que qué tipo de material fue el que se utilizó en la obra de la construcción de tres aulas en la Escuela Secundaria Técnica 206, ya que a la fecha las paredes se están cuarteando.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



A lo anterior el Presidente Municipal le comenta que se realizará la verificación de esta obra y se harán las reparaciones necesarias.

En uso de la palabra el Presidente del COPACI del Bo. La Rosa, pide continuar con la obra "Construcción de embovedado en Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Bo. La Rosa, la Rosa Jilotzingo" del ejercicio fiscal 2009, hasta agotar el recurso.

PUNTO NÚMERO OCHO.- No existiendo más asuntos que tratar de la orden del día, se da por terminada la presente sesión de CODÉMUN, siendo las veinte horas del día en que se actúa.

C.P. Jorge Eduardo García Nava
Presidente Municipal
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal

Lic. Iván Beltrán Arcega
Secretario del H. Ayuntamiento
Secretario Técnico

C. Juan de Dios González Valdez
Primer Regidor

L.P. Gonzalo Ballesteros López
Tesorero Municipal
Asesor Financiero.

C. Ubaldino Turín Alvarado
Segundo Regidor

P. Ingeniero en Electrónica
J. Guadalupe Ambrocio Rojas López
Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Ecología.
Asesor Técnico

C. Fernando Santín Casiano
Tercer Regidor.

C. Alfredo Laureano Pérez
Vocal de Control y Vigilancia.

C. Teresa Palacios Mejía
Cuarta Regidora.

Lic. José Carlos Salgado Menez
Contralor Municipal
Asesor.

L. María Elena Palacios Mejía
Quinta Regidora

P. Ing. Ulises Andrade Miranda
Director de Servicios Públicos
Asesor.