



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



PUNTO NÚMERO DOS.- En uso de la palabra el Lic. Joaquín Arturo Coffin Marín, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN, agradece a los presentes por su asistencia, no sin antes manifestarles que la suma de voluntades y la coordinación de esfuerzos harán posible el logro de objetivos comunes.

PUNTO NÚMERO TRES.- En uso de la palabra el C. P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero, realiza la presentación del informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2007 y 2008, al 28 de febrero del 2009, bajo el siguiente tenor.

OBRAS FISM 2007 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Terminación de en cementado Av. El Capulín tramo Av. El Canal - Av. Insurgentes	Bo. El Capulín	292,604.10	292,604.10	0.00
2	Rehabilitación de la loza del taller de carpintería de la Esc. Sec. Libertad	Bo. Dos Caminos	187,316.15	187,316.15	0.00
3	Subestación para el equipo de bombeo	Bo. La "Y"	199,604.11	199,604.11	0.00
4	Terminación de la pavimentación asfáltica calle Vicente Guerrero	Bo. La Purísima	259,634.66	259,634.66	0.00
6	Continuación del embovedado colector principal	Bo. San Pedro	298,209.72	298,209.72	0.00
7	Construcción de plaza cívica en la Esc. Prim. Manuel José Othón	Cabecera Municipal	149,944.09	149,944.09	0.00
8	Ampliación de electrificación Col. Guadalupe Victoria	Col. Guadalupe Victoria	1'000,000.00	1'000,000.00	0.00
9	Pavimentación con concreto hidráulico Av. Las Palmas	Bo. El Oxco	339,343.43	339,343.43	0.00
10	Pavimentación hidráulica de la calle Real del Oro (poniente)	San Isidro Las Trojes	489,816.42	489,816.42	0.00
11	Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Mateo Capulhuac 1ª, 2ª, 3ª, 4ª zona (5ª. Etapa)	San Mateo Capulhuac	676,052.42	676,052.42	0.00
12	Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños (Loma del Maguey)	Santa Ana Ilotzingo	249,960.24	249,960.24	0.00
13	Embovedado de la calle Independencia (2ª. Etapa)	Santa María Tetitla	293,827.70	293,827.70	0.00
14	Construcción de barda perimetral en la Esc. Telesecundaria Alfredo del Mazo	Villa Seca	227,235.45	227,235.45	0.00
15	Embovedado acceso principal	Fábrica María	290,330.40	290,330.40	0.00
16	Pav. nento hidráulico camino a la Rosa	San Agustín Mimbres	199,284.13	199,284.13	0.00
17	Cercado de manantial Camacho	La Huánica	399,998.64	399,998.64	0.00
18	Reencarpetado de la carretera tramo Av. El Canal - La Concepción de Hidalgo	La Concepción de Hidalgo	1'907,059.25	1'907,059.25	0.00
19	Guarniciones, banquetas y pavimentación hidráulica calle Flor de México	Bo. La Joya	200,000.00	200,000.00	0.00
20	Terminación de pavimento asfáltico calle Abasolo	Col. Guadalupe Victoria	284,775.29	284,775.29	0.00
21	Construcción de embovedado en la Av. México	Ejido de Mozoquilpan	398,454.34	398,454.34	0.00

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



22	Pavimentación hidráulica de la calle Aldama San Mateo Mozoquilpan	San Mateo Mozoquilpan	928,950.48	928,950.48	0.00
23	Construcción de muros de gavilón en paraje Rincón Grande	San Mateo Capulhuac	380,652.05	380,652.05	0.00
24	Construcción de puente calle Alvaro Obregón Loma de Guadalupe	Santa María Teitila	249,992.25	249,992.25	0.00
25	Mejoramiento a la vivienda	Todo el Municipio	439,792.11	439,792.11	0.00
26	Desarrollo Institucional (2%)	Todo el Municipio	283,138.00	283,138.00	0.00
27	Gastos Indirectos (3%)	Todo el Municipio	368,800.00	368,800.00	0.00
28	Construcción de tres aulas Esc. Sec. Técnica 206	San Mateo Capulhuac	916,877.64	695,761.79	221,115.85
29	Embovedado de la calle Independencia (3ª. Etapa)	Santa María Teitila	122,502.62	122,502.62	0.00
30	Terminación de pavimentación calle Real del Orz. "oriental"	San Isidro Las Trojes	137,645.08	137,645.08	0.00
31	Terminación de tres aulas en la Esc. Prim. "Rafael Ramírez"	Loma del Maguey	99,528.04	99,528.04	0.00
32	Mejoramiento a la Vivienda (segunda etapa)	Todo el Municipio	1'060,207.89	828,256.80	231,951.09
33	Pavimentación con concreto hidráulico calle Miguel Hidalgo y Costilla.	Barrio San Juan	500,000.00	499,894.35	105.65
34	Introducción de Drenaje Calle 5 de Mayo	Cabecera Municipal	325,363.30	0.00	325,363.30
TOTAL			14'156,900.00	13'378,364.11	778,535.89

OBRAS FISM 2008 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Rehabilitación de Drenaje Calle El Álamo (Segunda etapa)	Bo. El Arenal	300,000.00	257,183.28	12,516.72
2	Rehabilitación de la Calle Constitución	Barrio el Capulín	950,000.00	893,132.35	56,867.65
3	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle del Trabajo	El Espino	300,000.00	293,148.43	6,851.57
4	Pavimentación Hidráulica Cerrada La Purísima	Bo. La Purísima	500,000.00	375,979.16	124,020.84
6	Construcción de Colector	Bo. San Pedro	700,000.00	676,082.31	23,917.69
7	Rehabilitación de la calle Independencia	Cabecera Municipal	1'500,000.00	1,425,974.67	74,025.33
8	Rehabilitación del Puente Río Solanos	Cabecera Municipal	165,990.00	165,898.95	91.05
9	Rehabilitación de Puente Río El Arenal	Cabecera Municipal	120,000.00	119,813.79	186.21
10	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Jullán Escalante"	Bo. Dos Caminos	275,000.00	238,858.38	36,141.62
11	Construcción de Embovedado en la Av. El Canal	Ejido de Mozoquilpan	400,000.00	393,003.58	6,996.42
12	Terminación de la Pavimentación Av. Las Palmas	Bo. El Oxco	300,000.00	203,073.43	96,926.57
13	Introducción de Drenaje Calle Ojo de Venado	Bo. El Oxco	100,000.00	78,083.00	21,917.00
15	Construcción de Barda Perimetral en la Esc. Sec. Técnica No. 141 "Juan de La Barrera"	La Concepción de Hidalgo	185,000.00	184,484.16	515.84
16	Construcción de Centro de Salud	Bo. La Huánica	600,000.00	579,168.25	20,831.74



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



17	Electrificación Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	200,000.00	196,307.70	3,692.30
18	Introducción de Drenaje, Guarniciones y Banquetas de la Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	350,000.00	348,769.82	1,230.18
19	Sistema de Agua Potable (Sexta Etapa)	Bo. Puente San Pedro	500,000.00	149,532.81	350,467.19
20	Construcción de Centro de Salud	San Agustín Mimbres	600,000.00	595,901.30	4,098.70
21	Construcción de Pavimento Hidráulico Camino a la Rosa (Segunda Etapa)	San Agustín Mimbres	200,000.00	199,479.00	521.00
22	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Abeto	San Agustín Mimbres	275,000.00	263,128.05	11,871.95
23	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Francisco Gavilondo Soler".	Las Trojes	275,000.00	178,559.21	96,440.79
24	Modernización y Ampliación de la Carretera San Mateo Capulhuac zona No. 1- San Mateo Capulhuac, zona No. 3 (La Cañoa).	San Mateo Capulhuac	1'674,327.68	1,578,418.48	95,909.20
25	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero	San Mateo Mozoquilpan	800,000.00	504,934.36	295,065.64
26	Construcción de Barda Perimetral Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Bo. La Rosa.	Santa Ana Jilotzingo	150,000.00	148,306.25	1,693.75
27	Reencarpetao de la Calle Benito Juárez	Santa Ana jilotzingo	1,000,000.00	967,033.70	32,966.30
28	Pavimentación con Concreto Hidráulico Av. México	Santa Ana Mayorazgo	600,000.00	586,574.18	13,325.82
29	Pavimentación con concreto Hidráulico Calle División del Norte	Santa Maria Tetitla	450,000.00	383,049.05	66,950.95
30	Ampliación de electrificación (complemento)	Colonia Guadalupe Victoria	891,380.00	891,380.00	0.00
32	Añadición de electrificación Loma del Maguey	Santa Ana Jilotzingo	800,000.00	0.00	800,000.00
33	Construcción de guarniciones y banquetas en la Calzada la "Y"	La Y	300,000.00	202,209.24	97,790.76
34	Mejoramiento a la Vivienda	Todo el Municipio	725,672.32	0.00	725,672.32
35	Pavimentación con concreto hidráulico Calle José María Morelos y Pavón.	Barrio San Juan	500,000.00	499,894.35	105.65
36	2% de Desarrollo Institucional	Todo el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00
37	Adquisición de vehículos y una motocicleta para supervisión		220,000.00	0.00	220,000.00
TOTAL			17'057,370.00	13'727,761.25	3'329,608.75

PUNTO NÚMERO CUATRO.- En uso de la palabra, el P. en Ing. J. Guadalupe A. Rojas López, Asesor Técnico realiza la presentación de los avances físicos de las obras de los Ejercicios Fiscales 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 referentes a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), bajo el siguiente tenor:

OBRAS FISM 2003

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-14-05/03	SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL GUARDITA	MAYORAZGO Y CAPULHUAC	60%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



OBRAS FISM 2005

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-18-41/05	PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBAL COLON"	LA HUANICA	100%

OBRAS FISM 2006

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-20-32/06	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO DE CAPULHUAC	0%
1301-20-37/06	CONTINUACION DE CERCADO PERIMETRAL DEL MANANTIAL EL BERNAL (TERCERA ETAPA)	SANTA ANA JILOTZINGO	0%

OBRAS FISM 2007

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-22-11/07	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE VICTORIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
1301-22-34/07	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO	CABECERA MUNICIPAL	0%

OBRAS FISM 2008

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-25-04/08	PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA LA PURISIMA	BO. LA PURISIMA	98%
1301-25-07/08	REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	99%
1301-25-10-08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO)	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
1301-25-15/08	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALZADA LA " Y "	LA "Y"	90%
1301-25-17/08	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 141 "JUAN DE LA BARRERA"	LA CONCEPCION DE HIDALGO	100%
1301-25-21/08	SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEXTA ETAPA)	PUENTE SAN PEDRO	60%
1301-25-27/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MATEO MOZDQUILPAN	92%
1301-25-28/08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE MAGUEY	SANTA ANA JILOTZINGO	0%
1301-25-32/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIVISION DEL NORTE	SANTA MARIA TETITLA	95%
1301-25-33/08	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	0%

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



1301-25-34/08	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SANTA ANA MAYORAZGO	100%
1301-25-35/08	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO AV. EL CANAL	PUENTE SAN PEDRO	0%

OBRAS FISM 2009

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1 1301-27-01/09	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "JULIAN ESCALANTE"	BO. DOS CAMINOS	25%
2 1301-27-02/09	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	BO. DOS CAMINOS	0%
3 1301-27-03/09	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR (PRIMERA ETAPA)	BO. EL ARENAL	0%
4 1301-27-04/09	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALÍA	BO. EL CAPULÍN	0%
5 1301-27-05/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. EL ESPINO	0%
6 1301-27-06/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	BO. EL ESPINO	0%
7 1301-27-07/09	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE 31 DE DICIEMBRE	BO. LA PURÍSIMA	0%
8 1301-27-08/09	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	BO. LA PURÍSIMA	0%
9 1301-27-09/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN JUAN	0%
10 1301-27-10/09	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN PEDRO	0%
11 1301-27-11/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA PALMA	CABECERA MUNICIPAL	0%
12 1301-27-12/09	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (TERCERA ETAPA)	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
13 1301-27-13/09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y ARASOLO	COL. GUADALUPE VICTORIA	15%
14 1301-27-14/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE MOZOQUILPAN	0%
15 1301-27-15/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EJIDO DE SANTA MARÍA TETITLA	0%
16 1301-27-16/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BO. EL OXCO A BO. LA TRAMPA	EL OXCO	20%
17 1301-27-17/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA "Y"	0%
18 1301-27-18/09	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CAMINO AL PANTEÓN	LA CONCEPCION DE HIDALGO	0%
19 1301-27-19/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	LA CONCEPCION DE HIDALGO	0%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



20	1301-27-20/09	DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y MURO DE CONTENSIÓN CALLE DEL CENTRO DE SALUD	LA HUANICA	0%
21	1301-27-21/09	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 UNO (SAN RAFAEL) - LA HUANICA DEL KM 0+000 AL 5+400 PRIMERA ETAPA	LA HUANICA	0%
22	1301-27-22/09	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" BO. LA ROSA	LA ROSA, JILOTZINGO	0%
23	1301-27-23/09	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (COMPLEMENTO)	LOMA DEL MAGUEY	0%
24	1301-27-24/09	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	PUENTE SAN PEDRO	0%
25	1301-27-25/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO	SAN AGUSTÍN MIMBRES	0%
26	1301-27-26/09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO LA PURÍSIMA (PRIMERA ETAPA)	SAN AGUSTÍN MIMBRES	0%
27	1301-27-27/09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL CERRITO (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	0%
28	1301-27-28/09	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN VIALIDAD NICOLÁS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	0%
29	1301-27-29/09	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCIÓN	SANTA ANA MAYORAZGO	0%
30	1301-27-30/09	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGÓN	SANTA MARÍA TETITLA	0%
31	1301-27-31/09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	VILLA SECA	0%
32	1301-27-32/09	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	0%
33	1301-27-33/09	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO DEL MAZO VELEZ"	VILLA SECA	0%
34	1301-27-34/09	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	0%

PUNTO NÚMERO CINCO.- Para continuar con el desahogo de los puntos el P. Ingeniero en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico presenta la propuesta de transferencia de recursos FISM del Ejercicio Fiscal 2009, quien da la explicación correspondiente de la transferencia de los siguientes recursos:

No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$	AVANCE FÍSICO	IMPORTE SOLICITADO \$	FINAL AUTORIZADO
	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	BO. DOS CAMINOS	375,000.00	0%	60,000.00	435,000.00

No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$	AVANCE FÍSICO	IMPORTE REDUCIDO \$	FINAL AUTORIZADO
	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TCDO EL MUNICIPIO	800,000.00	0%	60,000.00	740,000.00

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



A lo anterior el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN para la votación correspondiente, contabilizándose quince (15) votos a favor, aprobándose ésta por unanimidad de votos; quedando de la siguiente manera:

No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$
	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SEDUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	BO. DOS CAMINOS	435,000.00

No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$
	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TODO EL MUNICIPIO	740,000.00

PUNTO NÚMERO SEIS.- Respecto a la "Fe de erratas" de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico calle El Cerrito (primera etapa) de la comunidad de San Mateo Capulhuac, el P. Ingeniero en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico, da la explicación correspondiente del precitado punto, la cual DICE:

NO.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$
27	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL CERRITO (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	950,000.00

A lo anterior el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN para la votación correspondiente, contabilizándose quince (15) votos a favor, aprobándose ésta por unanimidad de votos, quedando de la siguiente manera:

DEBE DECIR:

NO.	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$
27	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 10 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC Y FABRICA MARIA	950,000.00

PUNTO NÚMERO SIETE DE ASUNTOS GENERALES.- El Secretario del Ayuntamiento en uso de la palabra, por instrucción del Presidente Municipal, manifiesta que si algún integrante del CODEMUN desea participar, lo hagan en este momento, por lo que ningun integrante desea tratar algún asunto general.

PUNTO NÚMERO OCHO.- No existiendo más asuntos que tratar de la orden del día, se da por terminada la presente sesión de CODEMUN, siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos del día en que se actúa.

Lic. Joaquín Arturo Collin Marín
Presidente Municipal Constitucional
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



Lic. Ivan Beltrán Arcega
Secretario del H. Ayuntamiento
Secretario Técnico

C. Juan de Dios González Valdez
Primer Regidor

C.P. Jorge Eduardo García
Tesorero Municipal
Asesor Financiero.

C. Roberto Anstia
Segundo Regidor

Ing. Roberto Ambrosio Rojas López
Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Ecología
Asesor Técnico.

C. Rogualdo Santín Castañeda
Tercer Regidor

C. Alfredo Laureano Pérez
Vocal de Control y Vigilancia.

C. Teresa Patricia Castañeda
Cuarta Regidora

Lic. José Antonio Delgado Menez
Contralor Municipal
Asesor.

L. A. E. María Elena Palacios Mejía
Quinta Regidora

P. Ing. Ulises Andrade Miranda
Director de Servicios Públicos
Asesor.

C. Martín Estrada Agustín
Sexto Regidor

C. Javier Esquivel Martínez
Director de Administración
Asesor.

C. José Luis Huerfano Romero
Séptimo Regidor

C. Víctor Manuel Montiel Reyes
Octavo Regidor

P. L. C. Sonia Gil Velasco
Novena Regidora.



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Acta número dieciocho.

En Villa Guauhtémoc, Ocotlán, México, reunidos en el Salón del Pueblo de esta Presidencia Municipal, recinto oficial para celebrar la Sesión Ordinaria en segunda convocatoria del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), de conformidad con lo establecido en el Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; siendo las dieciocho horas del día tres de marzo del año dos mil nueve, estando presentes los integrantes de dicho Consejo, Lic. Joaquín Arturo Colín Marín, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN; Lic. Iván Beltrán Arcega, Secretario Técnico; C.P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero; P. Ing. en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico; Lic. José Trinidad Pliego Menez, Ing. Ulises Andrade Miranda y C. Javier Esquivel Martínez, todos ellos Asesores; asimismo los C.C. Lic. Dolores Brisa Huerta Isidoro, Síndico Municipal; Juan de Dios González Valdez, Primer Regidor; Ubaldo Turín Arista, Segundo Regidor; Romualdo Santín Casiano, Tercer Regidor; Teresa F. Iencia Castaño, Cuarta Regidora; L.A.E. Ma. Elena Palacios Mejía, Quinta Regidora; Martín Estrada Agustín, Sexto Regidor; Isidro Felipe Huerta Romero, Séptimo Regidor; Lic. Víctor Manuel Montiel Reyes, Octavo Regidor y P.L.C. Sonia Gil Valencia, Novena Regidora; se procedió a desahogar la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2008, al 31 de enero del 2009. (Asesor Financiero)
4. Informe de los remanentes del FISM Ejercicio Fiscal 2008. (Asesor Financiero)
5. Informe del techo financiero del FISM Ejercicio Fiscal 2009. (Asesor Financiero)
6. Informe de avances físicos de las obras FISM de los Ejercicios Fiscales 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008. (Asesor Técnico)
7. Propuesta de aplicación de remanentes FISM del Ejercicio Fiscal 2008. (Asesor Técnico)
8. Propuesta de aplicación de recursos FISM del Ejercicio Fiscal 2009. (Asesor Técnico)
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la sesión.

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA

PUNTO NÚMERO UNO.- Para dar inicio al desahogo del orden del día, se procedió a pasar lista de presentes, contando con la asistencia de veintiún (21) representantes comunitarios, existiendo el quórum legal, declarando formalmente la instalación de la sesión ordinaria en segunda convocatoria del CODEMUN. en atención al numeral 3.2.2 del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales del año 2007 al 2009; por lo que se procede a dar lectura al orden del día, siendo **aprobado por unanimidad de votos.**

PUNTO NÚMERO DOS.- En uso de la palabra el Lic. Joaquín Arturo Colín Marín, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN, agradece a los presentes por su asistencia, asimismo pide el apoyo para seguir trabajando de manera conjunta gobierno y ciudadanía para alcanzar las metas fijadas para este año 2009.

PUNTO NÚMERO TRES.- En uso de la palabra, el C. Presidente Municipal instruye al C.P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero para que realice Informe de los saldos de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2008, al 31 de enero de 2009.

En uso de la voz el C. P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero informa los precitados avances.

OBRAS FISM 2008 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2009

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Rehabilitación de Drenaje Calle El Álamo (Segunda etapa)	Bd. El Arenal	300,000.00	255,873.23	44,126.77
2	Rehabilitación de la Calle Constitución	Barrio el Capulín	950,000.00	893,132.35	56,867.65
3	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle del Trabajo	El Espino	300,000.00	293,148.43	6,851.57
4	Pavimentación Hidráulica Cerrada La Purísima	Bd. La Purísima	500,000.00	335,361.16	164,638.84
6	Construcción de Colector	Bd. San Pedro	700,000.00	648,440.99	51,559.01
7	Rehabilitación de la calle Independencia	Cabecera Municipal	1,500,000.00	1,425,974.67	74,025.33
8	Rehabilitación del Puente Río Solanos	Cabecera Municipal	165,990.00	165,898.95	91.05
9	Rehabilitación de Puente Río El Arenal	Cabecera Municipal	120,000.00	119,813.79	186.21
10	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Julián Escalante"	Bd. Dos Caminos	275,000.00	238,858.38	36,141.62
11	Construcción de Embovedado en la Av. El Canal	Ejido de Mozoquitpan	400,000.00	393,003.58	6,996.42
12	Terminación de la Pavimentación Av. Las Palmas	Bd. El Oxcó	300,000.00	203,073.43	96,926.57
13	Introducción de Drenaje Calle Ojo de Venado	Bd. El Oxcó	100,000.00	78,083.00	21,917.00
15	Construcción de Banda Perimetral en la Esc. Sec. Técnica No. 141 "Juan de la Barrera"	La Concepción de Hidalgo	185,000.00	158,287.16	26,712.84
16	Construcción de Centro de Salud	Bd. La Huénilca	600,000.00	579,168.26	20,831.74
17	Electrificación Calle Francisco Villa Plaza Hidalgo N° 1 Centro, C.P. 62089 Villa Guadalupe, Oaxaca	Bd. Esma de Puente San Pedro	200,000.00	98,924.39	101,075.61

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO



18	Introducción de Drenaje, Guarniciones y Banquetas de la Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	350,000.00	348,769.82	1,230.18
19	Sistema de Agua Potable (Sexta Etapa)	Bo. Puente San Pedro	500,000.00	149,532.81	350,467.19
20	Construcción de Centro de Salud	San Agustín Mimbres	600,000.00	595,901.30	4,098.70
21	Construcción de Pavimento Hidráulico Camino a la Rosa (Segunda Etapa)	San Agustín Mimbres	200,000.00	199,479.00	521.00
22	Pavimentación con Concreto Hidráulico Cal. Abeto	San Agustín Mimbres	275,000.00	263,128.05	11,871.95
23	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Francisco Gavilondo Soler"	Las Trojes	275,000.00	178,559.21	96,440.79
24	Modernización y Ampliación de la Carretera San Mateo Capulhuac zona No. 1- San Mateo Capulhuac, zona No. 3 (La Canoa).	San Mateo Capulhuac	1'674,327.68	1,578,418.48	95,909.20
25	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero	San Mateo Mozoquilpan	800,000.00	325,120.18	474,879.82
26	Construcción de Barda Perimetral Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Bo. La Rosa.	Santa Ana Jilotzingo	150,000.00	148,306.25	1,693.75
27	Reencarpetado de la Calle Benito Juárez	Santa Ana Jilotzingo	1,000,000.00	967,033.70	32,966.30
28	Pavimentación con Concreto Hidráulico Av. México	Santa Ana Mayorazgo	600,000.00	586,674.18	13,325.82
29	Pavimentación con concreto Hidráulico Cal. División del Norte	Santa María Tetitla	450,000.00	367,117.05	82,882.95
30	Ampliación de electrificación (complemento)	Colonia Guadalupe Victoria	891,380.00	0.00	891,380.00
32	Ampliación de electrificación Loma del Maquey	Santa Ana Jilotzingo	800,000.00	0.00	800,000.00
33	Construcción de guarniciones y banquetas en la Calzada la "Y"	La "Y"	300,000.00	202,209.24	97,790.76
34	Mejoramiento a la Vivienda	Todo el Municipio	725,672.32	0.00	725,672.32
35	Pavimentación con concreto hidráulico Calle José María Morelos y Pavón.	Barrio San Juan	500,000.00	391,646.14	108,353.86
36	2% de Desarrollo Institucional	Todo el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00
TOTAL			16'837,370.00	12'338,937.18	4'498,432.82

PUNTO NÚMERO CUATRO.- En uso de la palabra, el C. Presidente Municipal instruye al C.P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero para que realice Informe de los remanentes de los recursos FISM Ejercicio Fiscal 2008, al 31 de enero de 2009.

REMANENTES DE LAS OBRAS FISM EJERCICIO FISCAL 2008

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
8	Rehabilitación del Puente Río Solanos	Cabecera Municipal	165,990.00	165,898.95	91.05
9	Rehabilitación de Puente Río El Arenal	Cabecera Municipal	120,000.00	119,813.79	186.21
11	Construcción de Embovedado en la Av. El Canal	Ejido de Mozoquilpan	400,000.00	393,003.58	6,996.42
12	Terminación de la Pavimentación Av. Las Palmas	Bo. El Oxco	300,000.00	203,073.43	96,926.57
13	Introducción de Drenaje Calle Ojo de Venado	Bo. El Oxco	100,000.00	78,083.00	21,917.00
16	Construcción de Centro de Salud	Bo. La Huánica	600,000.00	579,168.26	20,831.74

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

20	Construcción de Centro de Salud	San Agustín Mimbres	600,000.00	595,901.30	4,098.70
21	Construcción de Pavimento Hidráulico Camino a la Rosa (Segunda Etapa)	San Agustín Mimbres	200,000.00	199,479.00	521.00
22	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Abeto	San Agustín Mimbres	275,000.00	263,128.05	11,871.95
24	Modernización y Ampliación de la Carretera San Mateo Capulhuac zona No. 1- San Mateo Capulhuac, zona No. 3 (La Canoá).	San Mateo Capulhuac	1'674,327.68	1,578,418.48	95,909.20
27	Reencarpetado de la Calle Benito Juárez	Santa Ana Jilotzingo	1,000,000.00	967,033.70	32,966.30
TOTAL					292,316.14

PUNTO NÚMERO CINCO. - En uso de la palabra el C. Presidente Municipal instruye al C.P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero para que informe del Techo Financiero del FISM Ejercicio Fiscal 2009.

En uso de la palabra, el Asesor Financiero C.P. Jorge Eduardo García Nava, informa a los integrantes del CODEMUN, que el Techo Financiero asignado al Municipio de Otzolotepec es por la cantidad de \$ 17'988,318.00, publicado en Gaceta de Gobierno No. 20, de fecha 30 de enero del 2009; la cual fue proporcionada a cada uno de los representantes de las comunidades.

PUNTO NÚMERO SEIS. - En uso de la palabra el C. Presidente Municipal instruye al Asesor Técnico para que realice el informe de avances físicos de las obras FISM de los Ejercicios Fiscales 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008

En uso de la palabra, el P. en Ing. J. Guadalupe A. Rojas López, Asesor Técnico realiza la presentación del Informe de avances físicos de las obras FISM de los ejercicios fiscales 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008, bajo el siguiente tenor:

OBRAS FISM 2003

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FÍSICO
1301-14-05/03	SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL GUARDITA	MAYORAZGO Y CAPULHUAC	60%

OBRAS FISM 2005

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FÍSICO
1301-18-41/05	PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBAL COLON"	LA HUANTCA	0%

OBRAS FISM 2006

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FÍSICO
1301-20-32/06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁLICO CALLE FRANCISCO T. MADERO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO DE CAPULHUAC	0%
1301-20-37/06	CONTINUACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL MANANTIAL EL BERNAL (TERCERA ETAPA)	SANTA ANA JILOTZINGO	0%

[Handwritten signatures and stamps]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



OBRAS FISM 2007

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-22-07/07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. SAN JUAN	100%
1301-22-11/07	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COL. GUADALUPE VICTORIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
1301-22-25/07	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 206.	SAN MATEO CAPULHUAC	100%
1301-22-34/07	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO	CABECERA MUNICIPAL	0%

OBRAS FISM 2008

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-25-02/08	REHABILITACION DE LA CALLE CONSTITUCION	BO. EL CAPULIN	100%
1301-25-04/08	PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA LA PURISIMA	BO. LA PURISIMA	95%
1301-25-05/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	BO. SAN JUAN	100%
1301-25-06/08	CONSTRUCCION DE COLECTOR	BO. SAN PEDRO	100%
1301-25-07/08	REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	95%
1301-25-10/08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO)	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
1301-25-15/08	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALZADA LA "Y"	LA "Y"	80%
1301-25-17/08	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 141 "JUAN DE LA BARRERA"	LA CONCEPCION DE HIDALGO	98%
1301-25-19/08	ELECTRIFICACION CALLE FRANCISCO VILLA	LOMA PUENTE SAN PEDRO	100%
1301-25-21/08	SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEXTA ETAPA)	PUENTE SAN PEDRO	60%
1301-25-26/08	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 - SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 3 (LA CANOA)	SAN MATEO CAPULHUAC	100%
1301-25-27/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MATEO MOZCOQUIPAN	90%
1301-25-28/08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE MAGUEY	SANTA ANA JILOFZINGO	0%
1301-25-32/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIVISION DEL NORTE	SANTA MARIA TETETLA	95%

[Handwritten signatures and notes]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

PUNTO NÚMERO SIETE.- En uso de la palabra, el P. en Ing. J. Guadalupe A. Rojas López, Asesor Técnico realiza la presentación de la propuesta de aplicación de remanentes de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM Ejercicio Fiscal 2008.

A lo anterior en uso de la palabra el Asesor Técnico expone la información correspondiente.

Posterior a esto el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN para la votación correspondiente, **aprobándose ésta por unanimidad de votos, registrándose veintiún (21) votos a favor y 0 (cero) en contra, quedando de la siguiente manera:**

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULIHUAC	200,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SANTA ANA MAYORAZGO	50,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO AV. EL CANAL	PUENTE SAN PEDRO	42,316.14
	TOTAL		\$292,316.14

PUNTO NÚMERO OCHO.- Propuesta de aplicación de Recursos FISM 2009, por el Asesor Técnico, quien da la información correspondiente.

Posterior a esto el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN para la votación correspondiente, **aprobándose ésta por unanimidad de votos, registrándose veintiún (21) votos a favor y cero (0) en contra, quedando de la siguiente manera:**

DISTRIBUCIÓN FISM 2009

Autorizado	\$ 17'988,318.00
Mejoramiento a la Vivienda	\$ 800,000.00
Desarrollo Institucional	\$ 100,000.00
Subtotal:	\$ 17'088,318.00
Gastos Indirectos:	\$ 200,000.00
Adquisición de vehículos para la supervisión de obras.	
Para obra (FISM 2009)	\$ 16'888,318.00

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO \$
1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "JULIAN ESCALANTE"	BO. DOS CAMINOS	75,000.00
2	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 31 "LIBERTAD"	BO. DOS CAMINOS	375,000.00
3	CONSTRUCCION DE COLECTOR (PRIMERA ETAPA)	BO. EL ARENAL	350,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

4	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALIA	BO. EL CAPULÍN	365,000.00
5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. EL ESPINO	250,000.00
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	BO. EL ESPINO	250,000.00
7	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 31 DE DICIEMBRE	BO. LA PURISIMA	115,000.00
8	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	BO. LA PURISIMA	285,000.00
9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSÉ MARTA MORELOS Y PAVON (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN JUAN	500,000.00
10	CONSTRUCCION DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA)	BO. SAN PEDRO	854,718.00
11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PALMA	CABECERA MUNICIPAL	350,000.00
12	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (TERCERA ETAPA)	COL. GPE. VICTORIA	676,100.00
13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASCLO	COL. GPE. VICTORIA	250,000.00
14	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	EJIDO DE MOZOQUILPAN	650,000.00
15	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	EJIDO DE SANTA MARIA TETITLA	650,000.00
16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL OXCO AL BO. LA TRAMPA	EL OXCO	950,000.00
17	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA "Y"	650,000.00
18	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CAMINO AL PANTEON	LA CONCEPCION DE HIDALGO	882,500.00
19	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA CONCEPCION DE HIDALGO	650,000.00
20	DRENAJE, PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN CALLE DEL CENTRO DE SALUD	LA HUANICA	950,000.00
21	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 (SAN RAFAEL) - LA HUANICA DEL KM 0+000 AL 5+400 PRIMERA ETAPA	SAN MATEO CAPULHUAC	1'750,000.00
22	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" BO. LA ROSA	LA ROSA, JILOTZINGO	150,000.00
23	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO)	LOMA DEL MAGUEY	400,000.00
24	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	PUENTE SAN PEDRO	650,000.00
25	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPYO	SAN AGUSTIN MIMBRES	950,000.00
26	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BO. LA PURISIMA (PRIMERA ETAPA)	SAN AGUSTIN MIMBRES	150,000.00

[Handwritten signatures and notes]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

27	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL CERRITO (PRIMERA ETAPA)	SAN MATEO CAPULHUAC	950,000.00
28	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VIALIDAD NICOLAS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	400,000.00
29	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCION	SANTA ANA MAYORAZGO	600,000.00
30	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON	SANTA MARIA TETITLA	110,000.00
31	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	VILLA SECA	500,000.00
32	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	80,000.00
33	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO DEL MAZO VELEZ"	VILLA SECA	90,000.00
34	REHABILITACION DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC"	VILLA SECA	40,000.00
T O T A L			16'888,318.00

PUNTO NÚMERO NUEVE.- Asuntos Generales, el Secretario Técnico en uso de la palabra, por instrucción del Presidente Municipal, manifiesta que si algún integrante del CODEMUN desea participar, lo hagan en este momento, por lo que en uso de la palabra el Asesor Técnico solicita sea autorizado persona distinta al Primer Subdelegado del Bo. Dos Caminos, para que firme el acta de entrega de la obra "construcción de una aula en el Jardín de Niños "Julían Escalante", del Bo. Dos Caminos", lo anterior debido a que el representante del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI), el Comité de Obras y el integrante del COPACI ya firmaron y el Primer Subdelegado se niega a firmar dicha entrega.

A los comentarios anteriores el Titular del Ejecutivo Municipal manifiesta que el Primer Subdelegado se niega a firmar ya que son por intereses individuales

Posterior a esto el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN para la votación correspondiente, aprobándose ésta por unanimidad de votos, registrándose veintiún (21) votos a favor y cero (0) en contra,

PUNTO NÚMERO DIEZ.- No existiendo más asuntos que tratar de la orden del día, se da por terminada la presente sesión de CODEMUN, siendo las once y nueve horas con veintiséis minutos del día en que se actúa.

Lic. Joaquín Arturo Espín Marín
 Presidente Municipal Constitucional
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal

Lic. Iván Beltrán Arcega
 Secretario del H. Ayuntamiento
 Secretario Técnico



Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOITEPEC 2006-2009

C. Juan de Dios González Valdez
Primer Regidor.

C.P. Jorge Eduardo Galta Nava
Tesorero Municipal
Asesor Financiero.

C. Ubaldino Turín
Segundo Regidor

P. Ingeniero en Electrónica
J. Guadalupe Ambrosio Rojas López
Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Ecología.
Asesor Técnico.

C. Román José Sanjín Casiano
Tercer Regidor

C. Alfredo Labareano Pérez
Vocal de Control y Vigilancia.

C. Teresa María Casiano
Cuarta Regidora

Lic. José Domingo Pliego Menez
Contralor Municipal
Asesor.

C. María Elena Palacios Mejía
Quinta Regidora

P. Ing. Ulises Andrade Miranda
Director de Servicios Públicos
Asesor.

C. Martín Estrada Agustín
Sexto Regidor

C. Javier Esteban Martínez
Director de Administración
Asesor.

C. Isidro Felipe Huerta Romero
Séptimo Regidor

Lic. Victor Manuel Montiel Reyes
Octavo Regidor

C. C. Jorge Valencia
Novena Regidora.

Licenciada Dolores Brita Huerta Isidor
Síndico Procurador.



SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Acta número diecisiete.

En Villa Cuauhtémoc, Ocotlán, México, reunidos en el Salón del Pueblo de esta Presidencia Municipal, recinto oficial para celebrar la Sesión Ordinaria en primera convocatoria del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), siendo las dieciocho horas del día veinte de febrero del año dos mil nueve, estando presentes los integrantes de dicho Consejo, Lic. Joaquín Arturo Cofín Marín, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN; Lic. Iván Beltrán Arcega, Secretario Técnico; C.P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero; P. Ingeniero en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico; Lic. Jose Trinidad Pliego Menéz, P. Ing. Ulises Andrade Miranda y C. Javier Esquivel Martínez, todos ellos Asesores; asimismo el C. Juan de Dios González Valdez, Primer Regidor; C. Ubaldo Turín Arista, Segundo Regidor, C. Romualdo Santín Casiano, Tercer Regidor, C. Teresa Palencia Castaño, Cuarta Regidora; L.A.E. Ma. Elena Palacios Mejía, Quinta Regidora; C. Martín Estrada Agustín, Sexto Regidor, C. Isidro Felipe Huerta Romero, Séptimo Regidor; Lic. Víctor Manuel Montiel Reyes, Octavo Regidor.

Al pasar lista de presentes, se verificó que no existía el quórum legal para llevar a cabo la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Municipal del Municipio de Ocotlán, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, ya que solo estuvieron presentes diez (10) representantes de las comunidades, por lo que en atención al numeral 3.2.2 del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales del año 2007 al 2009: se acuerda por todos los asistentes, realizar segunda convocatoria para el día 03 de marzo del 2009 a las dieciocho horas; en el Salón del Pueblo de esta Presidencia Municipal.

Por lo anterior, firman al calce y al margen los que en ellas intervinieron.

Lic. Joaquín Arturo Cofín Marín
Presidente Municipal
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal

Lic. Iván Beltrán Arcega
Secretario del H. Ayuntamiento
Secretario Técnico

C.P. Jorge Eduardo García Nava
Tesorero Municipal
Asesor Financiero.

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



C. Juan de Dios Gonzalez Valdez
Primer Regidor

P. Ingeniero en Electricidad
J. Guadalupe Amparicio Rojas Lopez
Director de Desarrollo Urbano, Obras Publicas
y Ecologia.
Asesor Técnico.

C. Ubaldo Norin
Segundo Regidor

C. Alfredo Laureano Pérez
Vocal de Control y Vigilancia

C. Romualdo Sagim Casiano
Tercer Regidor

Lic. José Manuel Jimenez
Contralor Municipal
Asesor

C. Leticia Patricia Castano
Cuarta Regidora

P. Ing. Ulises Andrade Miranda, Director de
Servicios Públicos
Asesor

L.A. Maria Elena Patacos Mejia
Quinta Regidora

Dip. Martin Estrada Agustin,
Sexto Regidor.

C. Isidro Celine Hurtado Romo
Septimo Regidor

Javier Esquivel Martinez, Director de
Administración
Asesor

C. Victor Manuel Montiel Reyes
Octavo Regidor

Tec. en Contab. Sonia C. Valencia
Novena Regidora.

Lic. En Fis. Ramon Chavez Rocha
Decimo Regidor



SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Acta número dieciséis.

En Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec, México, reunidos en el Salón del Pueblo de esta Presidencia Municipal, recinto oficial para celebrar la Sesión Ordinaria en primera convocatoria del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), de conformidad con lo establecido en el Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; siendo las dieciocho horas del día veinte de enero del año dos mil nueve, estando presentes los integrantes de dicho Consejo: Lic. Joaquín Arturo Colín Marín, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN; Lic. Iván Beltrán Arcega, Secretario Técnico; C.P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero; P. Ing. en Electrónica J. Guadalupe Ambrocio Rojas López, Asesor Técnico; Lic. José Trinidad Pliego Menez, Ing. Ulises Andrade Miranda y C. Javier Esquivel Martínez, todos ellos Asesores; asimismo los C.C. Juan de Dios Gonzalez Valdez, Primer Regidor; Ubaldo Turín Arista, Segundo Regidor; Romualdo Santín Casiano, Tercer Regidor; Teresa Palencia Castaño, Cuarta Regidora; L.A.E. Ma. Elena Palacios Mejía, Quinta Regidora; Martín Estrada Agustín, Sexto Regidor; Isidro Felipe Huerta Romero, Séptimo Regidor; Lic. Víctor Manuel Montiel Reyes, Octavo Regidor y P.L.C. Sonia Gil Valencia, Novena Regidora; se procedió a desahogar la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
2. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal.
3. Informe de avances financieros de las obras FISM 2007 y 2008, del periodo del 01 al 31 de diciembre del 2008.
4. Informe de avances físicos de las obras FISM de los ejercicios fiscales 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008.
5. Propuesta de transferencias de recursos de las obras FISM Ejercicio Fiscal 2006.
6. Propuesta de aplicación de remanentes de las obras FISM Ejercicio Fiscal 2007.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA

PUNTO NÚMERO UNO.- Para dar inicio al desahogo del orden del día, se procedió a pasar lista de presentes, contando con la asistencia de veinte (20) representantes comunitarios, existiendo el quórum legal, declarando formalmente la instalación de la sesión ordinaria en primera convocatoria al CODEMUN, en atención al numeral 3.2.2 del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales del año 2007 al 2009; por lo que se procede a dar lectura al orden del día, siendo **aprobado por unanimidad de votos.**

PUNTO NÚMERO DOS.- En uso de la palabra el Lic. Joaquín Arturo Colín Marín, Presidente Municipal y Presidente del CODEMUN, agradece a los presentes por su asistencia, asimismo pide

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



el apoyo para seguir trabajando de manera conjunta gobierno y ciudadanía para alcanzar las metas fijadas para este año 2009.

PUNTO NÚMERO TRES.- En uso de la palabra, el C. Presidente Municipal instruye al C.P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero para que realice Informe de avances financieros de las obras FISM 2007 y 2008, del periodo del 01 al 31 de diciembre del 2008.

En uso de la voz el C. P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero informa los precitados avances.

OBRAS FISM 2007 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Terminación de en cementado Av. El Capulín tramo Av. El Canal - Av. Insurgentes	Bo. El Capulín	292,604.10	292,604.10	0.00
2	Rehabilitación de la foza del taller de carpintería de la Esc. Sec. Libertad	Bo. Dos Caminos	200,000.00	187,316.15	12,683.85
3	Subestación para el equipo de bombeo	Bo. La "Y"	199,965.83	199,604.11	361.72
4	Terminación de la pavimentación asfáltica calle Vicente Guerrero	Bo. La Purísima	259,634.66	259,634.66	0.00
6	Continuación del embovedado colector principal	Bo. San Pedro	298,209.72	298,209.72	0.00
7	Construcción de plaza cívica en la Esc. Prim. Manuel José Othón	Cabecera Municipal	150,000.00	149,944.09	55.91
8	Ampliación de electrificación Col. Guadalupe Victoria	Col. Guadalupe Victoria	1'000,000.00	1'000,000.00	0.00
9	Pavimentación con concreto hidráulico Av. Las Palmas	Bo. El Oxco	350,000.00	339,343.43	10,656.57
10	Pavimentación hidráulica de la calle Real del Oro (puente)	San Isidro Los Trojes	489,816.42	489,816.42	0.00
11	Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Mateo Capulhuac 1ª, 2ª, 3ª, 4ª zona (5ª. Etapa)	San Mateo Capulhuac	676,052.42	676,052.42	0.00
12	Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños (Loma del Maquay)	Santa Ana Jilotzingo	250,000.00	249,960.24	39.76
13	Embovedado de la calle Independencia (2ª. Etapa)	Santa María Tetitla	293,827.70	293,827.70	0.00
14	Construcción de barda perimetral en la Esc. Telesecundaria Alfredo del Mazo	Villa Seca	350,000.00	227,235.45	122,764.55
15	Embovedado acceso principal	Fábrica María	290,330.40	290,330.40	0.00
16	Pavimento hidráulico camino a la Rosa	San Agustín Mimbres	200,000.00	199,284.13	715.87
17	Cercado de manantial Camacho	La Huánica	399,998.64	399,998.64	0.00
18	Reencarpetado de la carretera tramo Av. El Canal - La Concepción de Hidalgo	La Concepción de Hidalgo	1'907,059.25	1'907,059.25	0.00
19	Guarniciones, banquetas y pavimentación hidráulica calle Flor de México	Bo. La Joya	200,000.00	200,000.00	0.00
20	Terminación de pavimento asfáltico calle Abasco	Col. Guadalupe Victoria	284,775.29	284,775.29	0.00
21	Construcción de embovedado en la Av. México	Ejido de Mozoquilpan	398,454.34	398,454.34	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

22	Pavimentación hidráulica de la calle Aldama San Mateo Mozoquillpan	San Mateo Mozoquillpan	928,950.48	928,950.48	0.00
23	Construcción de muros de gavión en paraje Rincón Grande	San Mateo Capulhuac	500,000.00	380,652.05	119,347.95
24	Construcción de puente calle Álvaro Obregón Loma de Guadalupe	Santa María Tetitla	249,992.25	249,992.25	0.00
25	Mejoramiento a la vivienda	Todo el Municipio	439,792.11	439,792.11	0.00
26	Desarrollo Institucional (2%)	Todo el Municipio	283,138.00	283,138.00	0.00
27	Gastos Indirectos (3%)	Todo el Municipio	371,212.86	368,800.00	2,412.86
28	Construcción de tres aulas Esc. Sec. Técnica 206	San Mateo Capulhuac	916,877.64	695,761.79	221,115.85
29	Embovedado de la calle Independencia (3ª. Etapa)	Santa María Tetitla	135,000.00	122,502.62	12,497.38
30	Terminación de pavimentación calle Real del Oro (oriente)	San Isidro Las Trojes	160,000.00	137,645.08	22,354.92
31	Terminación de tres aulas en la Esc. Prim. "Rafael Ramirez"	Loma del Maguey	121,000.00	99,528.04	21,471.96
32	Mejoramiento a la Vivienda (segunda etapa)	Todo el Municipio	1'060,207.89	821,856.80	238,351.09
33	Pavimentación con concreto hidráulico calle Miguel Hidalgo y Costilla.	Barrio San Juan	500,000.00	149,968.31	350,031.69
TOTAL			14'156,900.00	13,022,038.07	1'134,861.93

OBRAS FISM 2008 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
1	Rehabilitación de Drenaje Calle El Álamo (Segunda etapa)	Bo. El Arenal	300,000.00	255,873.23	44,126.77
2	Rehabilitación de la Calle Constitución	Barrio el Capulin	950,000.00	893,132.35	56,867.65
3	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle del Trabajo	El Espino	300,000.00	293,148.43	6,851.57
4	Pavimentación Hidráulica Cerrada La Purísima	Bo. La Purísima	500,000.00	335,361.16	164,538.84
6	Construcción de Colector	Bo. San Pedro	700,000.00	641,450.99	58,549.01
7	Rehabilitación de las Calles del Primer Cuadro	Cabecera Municipal	1'500,000.00	1,425,974.67	74,025.33
8	Rehabilitación del Puente Río Solanos	Cabecera Municipal	165,990.00	165,898.95	91.05
9	Rehabilitación de Puente Río El Arenal	Cabecera Municipal	120,000.00	119,813.79	186.21
10	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Julían Escalante"	Bo. Dos Caminos	275,000.00	181,291.82	93,708.18
11	Construcción de Embovedado en la Av. El Canal	Ejido de Mozoquillpan	400,000.00	393,003.58	6,996.42
12	Terminación de la Pavimentación Av. Las Palmas	Bo. El Oxco	300,000.00	2203,073.43	96,926.57
13	Introducción de Drenaje Calle Ojo de Venado	Bo. El Oxco	100,000.00	78,083.00	21,917.00
15	Construcción de Barda Perimetral en la Esc. Sec. Técnica No. 141 "Juan de La Barrera"	La Concepción de Hidalgo	185,000.00	158,287.16	26,712.84
16	Construcción de Centro de Salud	Bo. La Huánica	600,000.00	579,168.26	20,831.74
17	Electrificación Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puerto San Pedro	200,000.00	98,924.39	101,075.61

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

18	Introducción de Drenaje, Guarniciones y Banquetas de la Calle Francisco Villa	Bo. Loma de Puente San Pedro	350,000.00	348,769.82	1,230.18
19	Sistema de Agua Potable (Sexta Etapa)	Bo. Puente San Pedro	500,000.00	149,532.81	350,467.19
20	Construcción de Centro de Salud	San Agustín Mimbres	600,000.00	595,901.30	4,098.70
21	Construcción de Pavimento Hidráulico Camino a la Rosa (Segunda Etapa)	San Agustín Mimbres	200,000.00	199,479.00	521.00
22	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Abeto	San Agustín Mimbres	275,000.00	263,128.05	11,871.95
23	Construcción de una Aula en el Jardín de Niños "Francisco Gavilondo Soler".	Las Trojes	275,000.00	178,559.21	96,440.79
24	Modernización y Ampliación de la Carretera San Mateo Capulhuac zona No. 1 - San Mateo Capulhuac, zona No. 3 (La Cañoa).	San Mateo Capulhuac	1'674,327.68	1,578,418.48	95,909.20
25	Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero	San Mateo Mozoquiapan	800,000.00	325,120.18	474,879.82
26	Construcción de Borda Perimetral Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Bo. La Rosa.	Santa Ana Jilotzingo	150,000.00	148,306.25	1,693.75
27	Reencarpetado de la Calle Benito Juárez	Santa Ana Jilotzingo	1,000,000.00	967,033.70	32,966.30
28	Pavimentación con Concreto Hidráulico Av. México	Santa Ana Mayorazgo	600,000.00	586,674.18	13,325.82
29	Pavimentación con concreto Hidráulico Calle División del Norte	Santa María Totitla	450,000.00	367,117.05	82,882.95
30	Ampliación de electrificación (complemento)	Colonia Guadalupe Victoria	891,380.00	0.00	891,380.00
32	Ampliación de electrificación Loma del Maquey.	Santa Ana Jilotzingo	800,000.00	0.00	800,000.00
33	Construcción de guarniciones y banquetas en la Calzada la "Y"	La Y	300,000.00	202,209.24	97,790.76
34	Mejoramiento a la Viveranda	Todo el Municipio	725,672.32	0.00	725,672.32
35	Pavimentación con concreto hidráulico Calle José María Morelos y Pavón.	Barrio San Juan	500,000.00	149,968.31	350,031.69
36	2% de Desarrollo Institucional	Todo el Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00
TOTAL			16'837,370.00	12'032,702.79	4'804,667.21

En uso de la palabra, el C. Presidente Municipal instruye al C.P. Jorge Eduardo García Nava, Asesor Financiero para que informe a los integrantes del CODEMUN, de los remanentes que existen de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) Ejercicio Fiscal 2007 que corresponden a las obras que están física y financieramente terminadas.

REMANENTES DE LAS OBRAS FISM EJERCICIO FISCAL 2007

OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	POR EJERCER
2	Rehabilitación de la loza del taller de carpintería de la Esc. Sec. Libertad	Bo. Dos Caminos	200,000.00	187,316.15	12,683.85
3	Subestación para el equipo de bombeo	Bo. La "Y"	199,965.83	199,604.11	361.72
7	Construcción de plaza cívica en la Esc. Prim. Manuel José Othón	Cabecera Municipal	150,000.00	149,944.09	55.91
9	Pavimentación con concreto hidráulico Av. Las Palmas	Bo. El Oxco	350,000.00	339,343.43	10,656.57
12	Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños (Loma del Maquey)	Santa Ana Jilotzingo	250,000.00	249,960.24	39.76

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO



14	Construcción de barda perimetral en la Esc. Telesecundaria Alfredo del Mazo	Villa Seca	350,000.00	227,235.45	122,764.55
16	Pavimento hidráulico camino a la Rosa	San Agustín Mimbres	200,000.00	199,284.13	715.87
23	Construcción de muros de gavión en paraje Rincón Grande	San Mateo Capulhuac	500,000.00	380,652.05	119,347.95
27	Gastos Indirectos (3%)	Todo el Municipio	371,212.86	368,800.00	2,412.86
29	Embovedado de la calle Independencia (3ª. Etapa)	Santa María Tetitla	135,000.00	122,502.62	12,497.38
30	Terminación de pavimentación calle Real del Oro (oriente)	San Isidro Las Trojes	160,000.00	137,645.08	22,354.92
31	Terminación de tres aulas en la Esc. Prim. "Rafael Ramirez"	Loma del Maquey	121,000.00	99,528.04	21,471.96
TOTAL			14'156,900.00	13,022,038.07	325,363.30

PUNTO NÚMERO CUATRO. - En uso de la palabra, el P. en Ing. J. Guadalupe A. Rojas López, Asesor Técnico realiza la presentación de los Informes de avances físicos de las obras FISM de los ejercicios fiscales 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008, bajo el siguiente tenor:

OBRAS FISM 2003

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FÍSICO
1301-14-05/03	SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL GUARDITA	MAYORAZGO Y CAPULHUAC	30%

OBRAS FISM 2005

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FÍSICO
	PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBAL COLON"	LA HUANICA	0%

OBRAS FISM 2006

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FÍSICO
1301-20-32/06	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN VIALIDAD VILLA NICOLAS ROMERO	SANTA ANA MAYORAZGO	0%
	CONTINUACION DE CERCADO PERIMETRAL DEL MANANTIAL EL BERNAL (TERCERA ETAPA)	SANTA ANA JILOTZINGO	0%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



OBRAS FISM 2007

NO CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-22-07/07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BO. SAN JUAN	50%
1301-22-11/07	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COL. GUADALUPE VICTORIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
1301-22-25/07	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.206.	SAN MATEO CAPULHUAC	85%

OBRAS FISM 2008

NO CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	AVANCE FISICO
1301-25-01/08	REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE EL ALANO (SEGUNDA ETAPA)	BO. EL ARENAL	100%
1301-25-02/08	REHABILITACION DE LA CALLE CONSTITUCION	BO. EL CAPULÍN	95%
1301-25-04/08	PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA LA PURISIMA	BO. LA PURISIMA	95%
1301-25-05/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON	BO. SAN JUAN	60%
1301-25-06/08	CONSTRUCCION DE COLECTOR	BO. SAN PEDRO	95%
1301-25-07/08	REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	95%
1301-25-10/08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO)	COL. GUADALUPE VICTORIA	0%
1301-25-13/08	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION AV. LAS PALMAS	BO. EL OXCO	100%
1301-25-15/08	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALZADA LA "Y"	LA "Y"	75%
1301-25-17/08	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 141 "JUAN DE LA JARRERA"	LA CONCEPCION DE HICALGO	90%
1301-25-19/08	ELECTRIFICACION CALLE FRANCISCO VILLA	LOMA PUENTE SAN PEDRO	95%
1301-25-20/08	INTRODUCCION DE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	LOMA PUENTE SAN PEDRO	100%
1301-25-21/08	SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEXTA ETAPA)	PUENTE SAN PEDRO	50%
1301-25-26/08	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 1 - SAN MATEO CAPULHUAC ZONA No. 3 (LA CANOA)	SAN MATEO CAPULHUAC	95%
1301-25-27/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MATEO MOZOQUILPAN	75%
1301-25-28/08	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE MAGUEY	SANTA ANA JILOZINGO	0%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



1301-25-32/08	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIVISION DEL NORTE	SANTA MARÍA TEITTLA	95%
---------------	---	---------------------	-----

PUNTO NÚMERO CINCO.- En uso de la palabra, el P. en Ing. J. Guadalupe A. Rojas López, Asesor Técnico realiza la presentación de la propuesta de transferencia de recursos de las obras del Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM ejercicio fiscal 2006, manifestando que dicha obra es de electrificación a la comunidades que se les asignó este recurso, no cuentan con su aportación, por lo que no se han podido ejecutar los recursos hasta la fecha, generando así el atraso en la aplicación del recurso, por lo que propone transferir el recurso para la siguiente obra:

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	IMPORTE SOLICITADO	FINAL AUTORIZADO
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VIALIDAD NICOLAS ROMERO	MAYORAZGO Y CAPULHUAC	200,000.00	0.15	0.00	0.00
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO DE CAPULHUAC	0.00		200,000.00	200,000.00

Ante lo anterior el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN la propuesta de aplicación de remanentes de las obras FISM del Ejercicio Fiscal 2006, para la votación correspondiente, acto seguido el Secretario Técnico pide a los integrantes levantar la mano derecha para la votación correspondiente contabilizándose veinte (20) votos a favor, **aprobándose ésta por unanimidad de votos, quedando autorizada la obra:**

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO DE CAPULHUAC	\$ 200,000.00

PUNTO NÚMERO SEIS.- En uso de la palabra, el P. en Ing. J. Guadalupe A. Rojas López, Asesor Técnico realiza la presentación de la propuesta de aplicación del remanente de recursos de las obras del Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM Ejercicio Fiscal 2007, por lo que propone reasignarlo a la siguiente obra:

NO. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	COMUNIDAD	IMPORTE AUTORIZADO
	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO	CABECERA MUNICIPAL	\$325,363.30

Ante lo anterior el C. Presidente Municipal instruye al Secretario Técnico someter a la consideración de los integrantes del CODEMUN la propuesta de aplicación de remanentes de las obras FISM del Ejercicio Fiscal 2006, para la votación correspondiente, acto seguido el Secretario Técnico pide a los integrantes levantar la mano derecha para la votación correspondiente contabilizándose veinte (20) votos a favor, **aprobándose ésta por unanimidad de votos.**

PUNTO NÚMERO SIETE.- Asuntos Generales, el Secretario Técnico en uso de la palabra, por instrucción del Presidente Municipal, manifiesta que si algún integrante del CODEMUN desea participar, lo hagan en este momento, por lo que ningún integrante desea tratar algún asunto general.

PUNTO NÚMERO OCHO.- No existiendo más asuntos que tratar de la orden del día, se da por terminada la presente sesión de CODEMUN, siendo las veinte horas del día en que se actúa.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



Lic. Joaquín Arturo Collín Marín
Presidente Municipal Constitucional
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal

Lic. Juan Manuel Arcego
Secretario del Ayuntamiento
Secretario Técnico

Lic. Jorge Eduardo García
Tesorero Municipal
Asesor Financiero.

C. Juan de Dios González Valdez
Primer Regidor

C. Ubaldo Turky Alvarado
Segundo Regidor

P. Ingeniero en Electrónica
J. Guadalupe Ambrocío Rojas López
Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Ecología.
Asesor Técnico.

C. Romaldo Salazar
Tercer Regidor.

C. Alfredo Lujano Pérez
Vocal de Control y Vigilancia.

C. Teresa Palencia Castaño
Cuarta Regidora.

Lic. José Trinidad Piñero Menez
Contralor Municipal
Asesor.

C. María Elena Palacios Mejía
Quinta Regidora

P. Ing. Ulises Andrade Miranda
Director de Servicios Públicos
Asesor.

C. Martín Estrada Aguero
Sexto Regidor

C. Javier Equivel Martínez
Director de Administración
Asesor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOTEPEC 2006-2009



C. Isidro Felipe Huerta Romera
Séptimo Regidor.

Lic. Víctor Manuel Montiel Reyes
Octavo Regidor

P. L. C. Sonia Gil
Novena Regidora.

